

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายปี 2558

กลุ่มออกแบบเขื่อน

เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ ที่	สขป.	รายชื่อโครงการ	กลุ่มงาน ที่ดำเนินการ	แผนงานโครงการ			แผน / ผล										จำนวนแบบ		งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย		ผู้รับผิดชอบ		
				2556	2557	2558	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		แบบทั้งหมด	แบบที่อนุมัติ		บาท	%
		รวมทั้งสิ้น																		452,500.00	200,949.50	44.41		
		การจัดการน้ำชลประทาน																		200,000.00	132,731.30	66.37		
		โอนครั้งที่ 1																						
1	สขป.9	เพิ่มปริมาณความจุเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำคลองวังบอน	กงข.อบ.3		100		100%												100,000.00	72,505.00	72.51	นายจักรพงษ์		
							10%																	
2	สขป.9	เพิ่มปริมาณความจุอ่างเก็บน้ำพระปรอง	กงข.อบ.3		100		100%												100,000.00	60,226.30	60.23	นายภควัต		
							10%																	
		การจัดการแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน																						
		โอนครั้งที่ 1																		252,500.00	68,218.20	27.02		
1	สพญ.	โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก อ.วังม่วง จ.สระบุรี	กงข.อบ.3	90	10		100%																	
		ออกแบบป้องกันกัดเซาะลาดเชิงเขา บริเวณห้วยนาง					25%												120,000.00	45,538.20		นายเอกสิทธิ์		
		แก้ไขแบบถนนทดแทนน้ำท่วมฝั่งซ้าย																				นายปณูปี		
2		อ่างเก็บน้ำห้วยม่วงก้อน ต.เวียงใต้ อ.ป่าซาง จ.แม่ฮ่องสอน	กง.อบ.		100		100%												63,000.00	22,680.00	36.00	นายจักรพงษ์		
		ออกแบบเขื่อนดิน ท่อส่งน้ำลงลำน้ำเดิม อาคารระบายน้ำล้น					95%																	
3		อ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอู อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์	กง.อบ.		100		100%												69,500.00	-	0.00	นายภควัต		
		ออกแบบเขื่อนดิน อาคารท่อส่งน้ำ					7%																	