

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รหัส 07000 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมชลประทาน รหัส 07003 งบกลาง

แผนบูรณาการ : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รหัส 4900

เป้าหมาย : แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมอย่างสมดุล รหัส 31

แนวทางการดำเนินงาน : พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ระบบกระจายน้ำ และเชื่อมโยงวงระบบ รหัส 93

เครือข่าย/ลุ่มน้ำ : ห้วยน้ำและนอกเขตชลประทาน

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัส 00-0130

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส 49-028

รายงานแผน


รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สภาพ แผน	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	การใช้จ่าย	174.9292	79.8539	15.6739	21.0900	43.0900	51.2700	17.0900	17.0900	17.0900	27.0353	13.8553	6.5900	6.5900	16.7700	6.5900	5.0900	5.0900
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : รายการมีเดียว	การใช้จ่าย	108.1639	49.8539	5.6739	11.0900	33.0900	21.2700	7.0900	7.0900	7.0900	20.2700	7.0900	6.5900	6.5900	16.7700	6.5900	5.0900	5.0900
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	การใช้จ่าย	3.0000	1.0000	-	0.5000	0.5000	1.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : ก่อสร้างโครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี รายการ : ค่าสำรวจออกแบบ [1] <จังหวัดสุราษฎร์ธานี>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	C	C	C														
	การใช้จ่าย	3.0000	1.0000	-	0.5000	0.5000	1.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																		
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย	105.1639	48.8539	5.6739	10.5900	32.5900	19.7700	6.5900	6.5900	6.5900	19.7700	6.5900	6.5900	6.5900	16.7700	6.5900	5.0900	5.0900
กิจกรรม : ก่อสร้างโครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี รายการ : ค่าควบคุมงานทั้งหมด [1] <จังหวัดสุราษฎร์ธานี>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	C	C	C														
	การใช้จ่าย	1.1639	0.3539	0.1739	0.0900	0.0900	0.2700	0.0900	0.0900	0.0900	0.2700	0.0900	0.0900	0.0900	0.2700	0.0900	0.0900	0.0900
หมายเหตุ																		



ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4				
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3		ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		ไตรมาส 4	ไตรมาส 4	ไตรมาส 4						
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
กิจกรรม : ก่อสร้างโครงการพัฒนาหมู่บ้านตาปี-พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี รายการ : คลองระบายน้ำและอาคารประกอบ ระยะที่ 1 [1] <จังหวัดสุราษฎร์ธานี>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	แผน	C	C	C														
		ผล																	
การใช้จ่าย	ผล	แผน	86.0000	41.0000	5.0000	5.0000	31.0000	15.0000	5.0000	5.0000	5.0000	15.0000	5.0000	5.0000	5.0000	15.0000	5.0000	5.0000	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ก่อสร้างโครงการพัฒนาหมู่บ้านตาปี-พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี รายการ : คลองส่งน้ำ MC1 พร้อมอาคารประกอบ [1] <จังหวัดสุราษฎร์ธานี>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	แผน	C	C	C														
		ผล																	
การใช้จ่าย	ผล	แผน	18.0000	7.5000	0.5000	5.5000	1.5000	4.5000	1.5000	1.5000	1.5000	4.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : ผูกพัน สัญญา	การใช้จ่าย	แผน	66.7653	30.0000	10.0000	10.0000	10.0000	30.0000	10.0000	10.0000	10.0000	6.7653	6.7653	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย	แผน	66.7653	30.0000	10.0000	10.0000	10.0000	30.0000	10.0000	10.0000	10.0000	6.7653	6.7653	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : ก่อสร้างโครงการพัฒนาหมู่บ้านตาปี-พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี รายการ : จ้างเหมก [1] <จังหวัดสุราษฎร์ธานี>[*งานจ้างเหมก]	สถานะ	แผน	C	C	B.1.6	C													
		ผล																	
การใช้จ่าย	ผล	แผน	66.7653	30.0000	10.0000	10.0000	10.0000	30.0000	10.0000	10.0000	10.0000	6.7653	6.7653	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ผู้รายงาน..... 

(นายวิชัย ไตรสุรัตน์)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองแผนงาน

วันเดือนปี : 14 กันยายน 2561

หมายเหตุ*

- สถานภาพการดำเนินงาน
- A = ยังไม่ดำเนินการ
- B.1.1 = จ้างเหมก >> สำรองออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec
- B.1.2 = จ้างเหมก >> แบบรูปรายการ /or แล้วเสร็จ /กำหนดราคากลาง
- B.1.3 = จ้างเหมก >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- B.1.4 = จ้างเหมก >> เปิดซอง /e-Auction ,e-market ,e-bidding
- B.1.5 = จ้างเหมก >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รองลงแบบสัญญา)
- B.1.6 = จ้างเหมก >> ลงนามสัญญา
- B.2.1 = งานดำเนินการเอง >> กำลังสำรองออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ
- B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว
- C = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ
- D.1.1 = ยกลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สภ.
- D.1.2 = ยกลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สภ.
- D.1.3 = ยกลิก-โอน >> ยกลิก
- D.2 = เหลือจ่าย - D.2.1 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สภ.
- D.2.2 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สภ.

Progress การดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินการ
1% - 25%	
26% - 50%	
51% - 75%	
76% - 99%	
100%	

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน :

วันเดือนปี :

