

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบ สปจ.302/1(แผนบูรณาการ) - รายละเอียด

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัส 07000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมชลประทาน

รหัส 07003



งบกลาง



รายงานผล

แผนบูรณาการ : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส 4900

เป้าหมาย : แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมอย่างสมดุล

รหัส 31

แนวทางการดำเนินงาน : พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพ อนุรักษ์ ที่นุ้ฟูแหล่งน้ำ ระบบกระจายน้ำ และเชื่อมโยงวางระบบ

รหัส 93

เครือข่ายน้ำ/ลุ่มน้ำ ทั้งในและนอกเขตชลประทาน

ผลผลิต/โครงการ : โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี

รหัส 00-0135

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 49-033

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)


ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	การใช้จ่าย	แผน	188.7001	60.4665	6.2200	16.4200	37.8265	49.2600	16.4200	16.4200	16.4200	49.2600	16.4200	16.4200	16.4200	29.7136	16.4200	13.1736	0.1200
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : รายการปีเดียว	การใช้จ่าย	แผน	124.8465	42.1665	0.1200	10.3200	31.7265	30.9600	10.3200	10.3200	10.3200	30.9600	10.3200	10.3200	10.3200	20.7600	10.3200	10.3200	0.1200
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย	แผน	20.0000	20.0000	-	-	20.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี รายการ : ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน [1] <จังหวัดชลบุรี>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	แผน	C	C	C														
		ผล																	
	การใช้จ่าย	แผน	20.0000	20.0000	-	-	20.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	การใช้จ่าย	แผน	0.8615	0.8615	-	-	0.8615	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี รายการ : ค่าบูรณะสิ่งก่อสร้างและค่าบูรณะถนน [1] <จังหวัดชลบุรี>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	แผน	C	C	C														
		ผล																	
	การใช้จ่าย	แผน	0.8615	0.8615	-	-	0.8615	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			



ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4			
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3					
																ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย	แผน	103.9850	21.3050	0.1200	10.3200	10.8650	30.9600	10.3200	10.3200	10.3200	30.9600	10.3200	10.3200	10.3200	20.7600	10.3200	10.3200	0.1200
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี รายการ : ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม [1] <จังหวัดชลบุรี>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	แผน	C	C	C														
		ผล																	
	การใช้จ่าย	แผน	22.4300	4.8300	-	2.2000	2.6300	6.6000	2.2000	2.2000	2.2000	6.6000	2.2000	2.2000	2.2000	4.4000	2.2000	2.2000	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี รายการ : งานก่อสร้างถนนรอบอ่างเก็บน้ำ (ระยะที่ 4) [1] <จังหวัดชลบุรี>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	แผน	C	C	C														
		ผล																	
	การใช้จ่าย	แผน	40.0000	8.0000	-	4.0000	4.0000	12.0000	4.0000	4.0000	4.0000	12.0000	4.0000	4.0000	4.0000	8.0000	4.0000	4.0000	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี รายการ : งานก่อสร้างสะพานรถยนต์ [1] <จังหวัดชลบุรี>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	แผน	C	C	C														
		ผล																	
	การใช้จ่าย	แผน	40.0000	8.0000	-	4.0000	4.0000	12.0000	4.0000	4.0000	4.0000	12.0000	4.0000	4.0000	4.0000	8.0000	4.0000	4.0000	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี รายการ : ค่าควบคุมงานจ้างเหมา [1] <จังหวัดชลบุรี>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	แผน	C	C	C														
		ผล																	
	การใช้จ่าย	แผน	1.5550	0.4750	0.1200	0.1200	0.2350	0.3600	0.1200	0.1200	0.1200	0.3600	0.1200	0.1200	0.1200	0.3600	0.1200	0.1200	0.1200
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			



ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : ผูกพัน ม23	การใช้จ่าย	แผน	63.8536	18.3000	6.1000	6.1000	6.1000	18.3000	6.1000	6.1000	6.1000	18.3000	6.1000	6.1000	6.1000	8.9536	6.1000	2.8536	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย	แผน	63.8536	18.3000	6.1000	6.1000	6.1000	18.3000	6.1000	6.1000	6.1000	18.3000	6.1000	6.1000	6.1000	8.9536	6.1000	2.8536	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี รายการ : จ้างเหมา [1 ] <จังหวัดชลบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	แผน	C	C	B.1.6	C													
		ผล																	
	การใช้จ่าย	แผน	63.8536	18.3000	6.1000	6.1000	6.1000	18.3000	6.1000	6.1000	6.1000	18.3000	6.1000	6.1000	6.1000	8.9536	6.1000	2.8536	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ผู้รายงาน.....  


(นายวิชัย ไตรสุรัตน์)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองแผนงาน

วัน/เดือน/ปี : 14 กันยายน 2561

สำนักงานประมาณ สำนักงานกฤษฎีกา

ผู้พิมพ์รายงาน :

วันเดือนปี :



หมายเหตุ\*

- สถานภาพการดำเนินงาน
- A = ยังไม่ดำเนินการ
  - B.1.1. = จ้างเหมา >> สรรวจออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec
  - B.1.2. = จ้างเหมา >> อนุมัติรายการ /or แล้วเสร็จ /กำหนดราคากลาง
  - B.1.3. = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  - B.1.4. = จ้างเหมา >> เปิดซอง /e-Auction ,e-market ,e-bidding
  - B.1.5. = จ้างเหมา >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)
  - B.1.6. = จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา
  - B.2.1. = งานดำเนินการเอง >> กำลังสำรวจออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ
  - B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว
  - C. = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ
  - D.1.1. = ยกลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สภ.
  - D.1.2. = ยกลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สส.
  - D.1.3 = ยกลิก-โอน >> ยกลิก
  - D.2. = เหลือจ่าย - D.2.1 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สภ.
  - D.2.2. = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สส.

- Progress การดำเนินงาน
- ยังไม่ดำเนินงาน
- 1% - 25%
  - 26% - 50%
  - 51% - 75%
  - 76% - 99%
  - 100%