

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบ สปจ.302/1(แผนบูรณาการ) - รายละเอียด

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รหัส 07000 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมชลประทาน รหัส 07003 งบกลาง

แผนบูรณาการ : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รหัส 4900

เป้าหมาย : แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมอย่างสมดุล รหัส 31

แนวทางการดำเนินงาน : พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพ อนุรักษ์ พื้นฟูแหล่งน้ำ ระบบกระจายน้ำ และเชื่อมโยงวางระบบ รหัส 93

เครือข่ายน้ำ/ลุ่มน้ำ ทั้งในและนอกเขตชลประทาน

ผลผลิต/โครงการ : โครงการประดูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเขียงคาน จังหวัดเลย รหัส 00-0174


รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส 49-057

รายงานแผน

รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย	สถานภาพ	แผน	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รายการ	การใช้จ่าย	แผน	650.5100	258.0800	-	0.1800	257.9000	190.6900	56.5500	56.0700	78.0700	164.7100	56.0700	55.5700	53.0700	37.0300	31.0700	3.0700	2.8900
รวมทั้งสิ้น	การใช้จ่าย	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : ผูกพัน ใหม่	การใช้จ่าย	แผน	546.4800	200.0000	-	-	200.0000	156.4800	52.4800	52.0000	52.0000	156.0000	52.0000	52.0000	52.0000	34.0000	30.0000	2.0000	2.0000
	การใช้จ่าย	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย	แผน	546.4800	200.0000	-	-	200.0000	156.4800	52.4800	52.0000	52.0000	156.0000	52.0000	52.0000	52.0000	34.0000	30.0000	2.0000	2.0000
	การใช้จ่าย	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : ก่อสร้างโครงการประดูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเขียงคาน จังหวัดเลย	สถานะ	แผน	C	C	-	B.1.6	C												
รายการ : จ้างเหมา [1] <จังหวัดเลย>[*งานจ้างเหมา]		ผล																	
	การใช้จ่าย	แผน	528.0000	200.0000	-	-	200.0000	150.0000	50.0000	50.0000	50.0000	150.0000	50.0000	50.0000	50.0000	28.0000	28.0000	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ก่อสร้างโครงการประดูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเขียงคาน จังหวัดเลย	สถานะ	แผน	C	B.1.6	-	-	B.1.6	C	C										
รายการ : ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน [1] <จังหวัดเลย>[*งานจ้างเหมา]		ผล																	
	การใช้จ่าย	แผน	18.4800	-	-	-	-	6.4800	2.4800	2.0000	2.0000	6.0000	2.0000	2.0000	2.0000	6.0000	2.0000	2.0000	2.0000
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			



ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4			
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : รายการปีเดียว	การใช้จ่าย	แผน	104.0300	58.0800	-	0.1800	57.9000	34.2100	4.0700	4.0700	26.0700	8.7100	4.0700	3.5700	1.0700	3.0300	1.0700	1.0700	0.8900	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	การใช้จ่าย	แผน	4.3200	2.8800	-	0.1800	2.7000	0.5400	0.1800	0.1800	0.1800	0.5400	0.1800	0.1800	0.1800	0.3600	0.1800	0.1800	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : ก่อสร้างโครงการประจําพระบาทนํ้าศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคน จังหวัดเลย รายการ : ค่ารั้งวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง [1] <จังหวัดเลย>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	แผน	C	C	C															
		ผล																		
	การใช้จ่าย	แผน	2.5200	2.5200	-	-	2.5200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : ก่อสร้างโครงการประจําพระบาทนํ้าศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคน จังหวัดเลย รายการ : ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดินจัดซื้อที่ดิน [1] <จังหวัดเลย>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	แผน	C	C	C															
		ผล																		
	การใช้จ่าย	แผน	1.8000	0.3600	-	0.1800	0.1800	0.5400	0.1800	0.1800	0.1800	0.5400	0.1800	0.1800	0.1800	0.3600	0.1800	0.1800	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																				
ที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย	แผน	72.0000	50.0000	-	-	50.0000	22.0000	-	-	22.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : ก่อสร้างโครงการประจําพระบาทนํ้าศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคน จังหวัดเลย รายการ : ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน [1] <จังหวัดเลย>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	แผน	C	C	C															
		ผล																		
	การใช้จ่าย	แผน	72.0000	50.0000	-	-	50.0000	22.0000	-	-	22.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																				
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	การใช้จ่าย	แผน	1.3000	1.3000	-	-	1.3000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : ก่อสร้างโครงการประจําพระบาทนํ้าศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคน จังหวัดเลย รายการ : ค่าสำรวจออกแบบ [1] <จังหวัดเลย>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	แผน	C	C	C															
		ผล																		
	การใช้จ่าย	แผน	1.3000	1.3000	-	-	1.3000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																				



ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
					สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย	แผน		26.4100	3.9000	-		-	3.9000	11.6700		3.8900	3.8900	3.8900
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : ก่อสร้างโครงการประจําพระยานําศรีสองวังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย รายการ : ค่าควบคุมงานจ้างเหมา [1] <จังหวัดเลย>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	แผน	C	C	C														
		ผล																	
	การใช้จ่าย	แผน	8.9100	0.9000	-	-	0.9000	2.6700	0.8900	0.8900	0.8900	2.6700	0.8900	0.8900	0.8900	2.6700	0.8900	0.8900	0.8900
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ก่อสร้างโครงการประจําพระยานําศรีสองวังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย รายการ : ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม [1] <จังหวัดเลย>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	แผน	C	C	C														
		ผล																	
	การใช้จ่าย	แผน	17.5000	3.0000	-	-	3.0000	9.0000	3.0000	3.0000	3.0000	5.5000	3.0000	2.5000	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ผู้รายงาน.....

(นายวิชัย ไตรสุรัตน์)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองแผนงาน

วัน/เดือน/ปี : 14 กันยายน 2561

สำนักงานประมาณ สำนักงานนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน :

วันเดือนปี :



หมายเหตุ*

สถานภาพการดำเนินงาน
- A = ยังไม่ดำเนินการ
- B.1.1. = จ้างเหมา >> สํารวจออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec
- B.1.2. = จ้างเหมา >> แบบรูปรายการ /for แล้วเสร็จ /กำหนดราคากลาง
- B.1.3. = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- B.1.4. = จ้างเหมา >> เปิดซอง /e-Auction ,e-market ,e-bidding
- B.1.5. = จ้างเหมา >> ลงมติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)
- B.1.6. = จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา
- B.2.1. = งานดำเนินการเอง >> กำลังสำรวจออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ
- B.2.2. = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว
- C. = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ
- D.1.1. = ยกเลิก-โอน >> โอนไปที่แผนอง สรก.
- D.1.2. = ยกเลิก-โอน >> โอนไปที่แผนอง สรก.
- D.1.3. = ยกเลิก-โอน >> ยกเลิก
- D.2. = เหลือจ่าย - D.2.1 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนไปที่แผนอง สรก.
- D.2.2. = เหลือจ่าย-โอน >> โอนไปที่แผนอง สรก.

Progress การดำเนินงาน
ยังไม่ดำเนินงาน
1% - 25%
26% - 50%
51% - 75%
76% - 99%
100%