

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายปี 2557

กลุ่มออกแบบเขียน

เดือน กรกฎาคม 2557

ลำดับ ที่	สขป.	รายชื่อโครงการ	กลุ่มงาน ที่ดำเนินการ	แผนงานโครงการ			แผน / ผล										จำนวนแบบ		งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย		ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				2556	2557	2558	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		แบบทั้งหมด	แบบที่อนุมัติ		
		<b>รวมทั้งสิ้น</b>																	<b>2,787,000.00</b>	<b>1,372,810.80</b>	<b>49.26</b>		
		<b>การจัดการน้ำชลประทาน</b>																	<b>120,000.00</b>	<b>116,979.95</b>	<b>97.48</b>		
		<b>โอนครั้งที่ 2</b>																					
1	สขป.9	อ่างเก็บน้ำห้วยปรือ อ.เมือง จ.นครนายก - เพิ่มปริมาณความจุอ่างเก็บน้ำ (ลำดับที่2)	กช.อบ.3	100															60,000.00	59,999.95	100.00	นายจักรพงษ์	
2	สขป.9	อ่างเก็บน้ำห้วยแรง อ.บ่อไร่ จ.ตราด - เพิ่มปริมาณความจุอ่างเก็บน้ำ	กช.อบ.3	100															60,000.00	56,980.00	94.97	นายเอกสิทธิ์	
		<b>การจัดการแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน</b>																					
		<b>โครงการที่จัดเข้าแผน</b>																	<b>2,667,000.00</b>	<b>1,255,830.85</b>	<b>47.09</b>		
1	สพญ.	เขื่อนลำพระเพลิง จ.นครราชสีมา	งช.อบ.1,2,3,	90	10																		ลงนามอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
2	สพญ.	โครงการอ่างเก็บน้ำปาวี จ.ห้วยหลวง - เขื่อนคอนกรีตคดอัด (RCC) - ถนนเข้าห้วยงาน - อาคารทางระบายน้ำสัน - อาคารท่อระบายน้ำลงลำน้ำเดิม - อาคารท่อส่งน้ำ	กช.อบ.1 กช.อบ.1 กช.อบ.2 กช.อบ.3 กช.อบ.3																307,000.00	109,016.52	35.51	นายชิงชัย นายชิงชัย นายฉัฐ+นางอรุณวรรณ	งานต่อเนื่องจากปี 2556 รอลงนามอนุมัติแบบ รอลงนามอนุมัติแบบ
3	สพท.	อ่างเก็บน้ำแม่ลาย อ.แม่เอน จ.เชียงใหม่ - ปรับปรุงเขื่อนดิน - ปรับปรุงอาคารทางระบายน้ำสัน - ปรับปรุง River Outlet	กช.อบ.1	100															510,000.00	163,890.63	32.14	นายอรรม นายชิงชัย นายนิสิต	ปรับปรุงระบบระบายน้ำได้ตัวเขื่อน ปรับปรุงแนวอาคารระบายน้ำสัน และ River Outlet
4	1	อ่างเก็บน้ำแม่ยาว อ.บ้านหลวง อ.แม่เอย จ.เชียงใหม่ - ออกแบบถนนเข้าโครงการ	กช.อบ.	85	15																	นายนิสิต	งานต่อเนื่องจากปี 2556
5	3	โครงการอ่างเก็บน้ำลอก อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ - ออกแบบเขื่อน - ออกแบบอาคารทางระบายน้ำสัน - ออกแบบท่อส่งน้ำ	กช.อบ.1	90	10																	นายชิงชัย นายชิงชัย นายอมร	แบบอนุมัติ 11 พ.ย. 54 รอลงนามอนุมัติ ส่ง 9 เม.ย. 56 อยู่ระหว่างแก้ไขแบบ
6	2	โครงการอ่างเก็บน้ำแม่เมาะ อ.ปง จ.พะเยา - ออกแบบเขื่อน - ออกแบบอาคารทางระบายน้ำสัน - ออกแบบอาคารท่อส่งน้ำลงลำน้ำเดิม - ออกแบบถนนเข้าห้วยงาน	กช.อบ.	80	20																	นายอมร	งานต่อเนื่องจากปี 2556
7	สอ.	แบบมาตรฐานกำแพงดินแบบคันอื่น - แบบคันอื่น (ความสูง 1.00 เมตร - 10.00 เมตร) - แบบรูปตัว B ความกว้าง 5.00 เมตร ความสูงตั้งแต่ 2.50 - 7.00 เมตร	กช.อบ.1	10	90																	นายอมร	อยู่ระหว่างการตรวจแบบ
8	10	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำขุ่นใหญ่ จ.เพชรบูรณ์ (แก้ไขแบบ) - เสริมกำแพงกันดินบริเวณอาคารรับน้ำของอาคารระบายน้ำสัน - ปรับปรุงเสริมโครงสร้างอาคารรับน้ำ ( Intake Steucre )	กช.อบ.1																			นายชิงชัย	ส่งอนุมัติ 16 ก.ค.2556 รอลงนามอนุมัติ

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายปี 2557

กลุ่มออกแบบเขียน

เดือน กรกฎาคม 2557

ลำดับที่	ศขป.	รายชื่อโครงการ	กลุ่มงานที่ดำเนินการ	แผนงานโครงการ			แผน / ผล										จำนวนแบบ		งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย		ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
				2556	2557	2558	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		แบบทั้งหมด	แบบที่อนุมัติ			บาท
9	สพท.	อ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร - ออกแบบถนนหัวงาน	กช.อบ.1		100													100%				นายนิสิต	สำนักส่งเข้าแผนปี 2557	
10	สขป.3	อ่างเก็บน้ำคลองตรอน อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ - เพิ่มศักยภาพกักเก็บน้ำ	กชข.อบ.1															100%					สำนักส่งเข้าแผนปี 2557 ระหว่างรวบรวมข้อมูล	
11	สขป.4	อ่างเก็บน้ำแม่พือ อ.เมือง จ.ตาก - แก้ไขแบบ	กชข.อบ.1		60	40												100%						
12	สขป.4	อ่างเก็บน้ำแม่สาย อ.เมือง จ.แพร่ - แก้ไขแบบ	กชข.อบ.1		60	40												100%						
13	สพท.	อ่างเก็บน้ำแม่แคม จ.แพร่ - ถนนทดแทนน้ำท่วม	กชข.อบ.1		60	40												100%				นายจักรกฤษ + นายอภิชาติ นายนิสิต	อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและจัดทำ รายละเอียดเบื้องต้น	
14	สพท.	อ่างเก็บน้ำแม่ปาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง - เชื้อนดิน - อาคารทางระบายน้ำสัน - River Outlet - การป้องกันการเคลื่อนตัวของไหล่เขาบริเวณหัวงาน	กชข.อบ.1		60	40												100%				นายอึ้งยง + นายอภิชาติ นายอมร + นายนิสิต นายณรงค์	อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล	
15	สพท.	อ่างเก็บน้ำน้ำก้อย อ.ภูเวียง จ.น่าน - เชื้อนดิน - อาคารทางระบายน้ำสัน - River Outlet - การป้องกันการเคลื่อนตัวของไหล่เขาบริเวณหัวงาน	กชข.อบ.2		60	40												100%				นายอมร + นายอภิชาติ นายณรงค์ นายณรงค์ + นายอึ้งยง นายอึ้งยง + นายนิสิต	อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล	
16	6	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำลำปาว จ.กาฬสินธุ์ - ปรับปรุงปัญหาหินหลวมข้างกำแพงกันดินของทางระบาย น้ำสันใหม่และระบายน้ำด้านท้าย - ระบบระบายน้ำควินและได้ดินแห่งที่ 1	กชข.อบ.2	99	1													100%				นายธีรัฐ+นางอรุณวรรณ	ลงนามอนุมัติ 26 ก.พ. 57	
				20	80													95%				นายธีรัฐ+นางอรุณวรรณ	อยู่ระหว่างการตรวจแบบ	
17	1	อ่างเก็บน้ำห้วยม่วงก้อน ด.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน - เชื้อนดิน - อาคารทางระบายน้ำสัน - อาคารทอส่งน้ำลงลำน้ำเดิม	กช.อบ.	10	90													100%		320,000.00	39,030.00	12.20	นายธีรัฐ+นางอรุณวรรณ นายทิมมิตร+นายศราวุธ นายคารม	
18	สพท.	อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบอง จ.หนองบัวลำภู - แก้ไขแบบอาคารทอส่งน้ำลงลำน้ำเดิม (โดยออกแบบใหม่)	กชข.อบ.2		100													100%		200,000.00	173,614.30	86.81	นายธีรัฐ+นางอรุณวรรณ นายธนา	
19	สพท.	อ่างเก็บน้ำโปร่งขุนเพชร จ.ชัยภูมิ - แก้ไขแบบโครงการ	กชข.อบ.2		100													100%				นายธีรัฐ+นางอรุณวรรณ นายทิมมิตร	รออนุมัติในหลักการ การแก้ไขแบบ	
20	สขป.8	อ่างเก็บน้ำห้วยคาจูน จ.ศรีสะเกษ - แก้ไขแบบอาคารทั้งน้ำอาคารระบายน้ำสู่นฤกเงิน	กชข.อบ.2		100													100%		150,000.00	102,638.50	68.43	นายนิติ+นายธนา	
21	8	โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง จ.ชัยภูมิ - เชื้อนดิน - อาคารทอส่งลงลำน้ำเดิม - แก้ไขอาคารทอส่งน้ำ	กชข.อบ.2	99	1													100%				นายธีรัฐ + นางอรุณวรรณ นายนิติ + นายธนา	ส่งอนุมัติ 2 ค.ค. 2556	
22	สพท.	โครงการประดูระบายน้ำบริเวณปากแม่น้ำเลย (ศรีสองรัก) จ.เลย - ระบายน้ำ	กชข.อบ.2	95	2													100%				นายนิติ		
																		99%						







