



รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายปี 2557

กลุ่มออกแบบเขื่อน

เดือน กันยายน 2557

ลำดับ ที่	สรพ.	รายชื่อโครงการ	กลุ่มงาน ที่ดำเนินงาน	แผนงานโครงการ			แผน / ผล										จำนวนแบบ		งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย		ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
				2556	2557	2558	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		แบบทั้งหมด	แบบที่อนุมัติ			บาท
9	สพท.	อ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร - ออกแบบถนนหัวงาน	กข.อบ.1		100													100%				นายนิสิต	สำนักส่งเข้าแผนปี 2557	
10	สรพ.3	อ่างเก็บน้ำคลองตรอน อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ - เพิ่มศักยภาพกักเก็บน้ำ	กข.อบ.1															100%					สำนักส่งเข้าแผนปี 2557 ระหว่างรวบรวมข้อมูล	
11	สรพ.4	อ่างเก็บน้ำแม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก - แก้ไขแบบ	กข.อบ.1		60	40												100%						
12	สรพ.4	อ่างเก็บน้ำแม่สาย อ.เมือง จ.แพร่ - แก้ไขแบบ	กข.อบ.1		60	40												100%						
13	สพท.	อ่างเก็บน้ำแม่แคม จ.แพร่ - ถนนทดแทนน้ำท่วม	กข.อบ.1		60	40												100%				นายจักรภพ + นายอภิชาติ นายนิสิต	อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและจัดทำ รายละเอียดเบื้องต้น	
14	สพท.	อ่างเก็บน้ำแม่ปาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง - เชื้อนดิน - อาคารทางระบายน้ำล้น - River Outlet - การป้องกันการเคลื่อนตัวของไหล่เขาบริเวณหัวงาน	กข.อบ.1		60	40												100%				นายอึ้งยง + นายอภิชาติ นายอมร + นายนิสิต นายณรงค์	อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล	
15	สพญ.	อ่างเก็บน้ำน้ำก้อย อ.ภูเวียง จ.น่าน - เชื้อนดิน - อาคารทางระบายน้ำล้น - River Outlet - การป้องกันการเคลื่อนตัวของไหล่เขาบริเวณหัวงาน	กข.อบ.2		60	40												100%				นายอมร + นายอภิชาติ นายณรงค์ นายณรงค์ + นายอึ้งยง นายอึ้งยง + นายนิสิต	อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล	
16	6	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำลำปาว จ.กาฬสินธุ์ - ปรับปรุงปัญหาดินหลวมซึ่งกำแพงกันดินของทางระบายน้ำล้นใหม่และระบายน้ำคืนท้าย - ระบายระบายน้ำควินและได้ดินแห่งที่ 1	กข.อบ.2	99	1													100%				นายรัฐ+นางอรุณวรรณ นายรัฐ+นางอรุณวรรณ	ลงนามอนุมัติ 26 ก.พ. 57 อยู่ระหว่างการตรวจแบบ	
17	1	อ่างเก็บน้ำห้วยม่วงก้อน ต.เวียงใต้ อ.ป่า จ.แม่ฮ่องสอน - เชื้อนดิน - อาคารทางระบายน้ำล้น - อาคารท่อน้ำลงลำน้ำเดิม	กข.อบ.	10	90													100%		320,000.00	255,470.40	79.83	นายรัฐ+นางอรุณวรรณ นายทิมพร+นายศราวุธ นายคารม	
18	สพท.	อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบอง จ.หนองบัวลำภู - แก้ไขแบบอาคารท่อน้ำลงลำน้ำเดิม (โดยออกแบบใหม่)	กข.อบ.2		100													100%		183,500.00	183,434.30	99.96	นายรัฐ+นางอรุณวรรณ นายชนา	
19	สพญ.	อ่างเก็บน้ำโป่งขุนเพชร จ.ชัยภูมิ - แก้ไขแบบโครงการ	กข.อบ.2		100													100%				นายรัฐ+นางอรุณวรรณ นายทิมพร	รออนุมัติในหลักการ การแก้ไขแบบ	
20	สรพ.8	อ่างเก็บน้ำห้วยตาจูน จ.ศรีสะเกษ - แก้ไขแบบอาคารทั้งน้ำอาคารระบายน้ำล้นฉุกเฉิน	กข.อบ.2		100													100%		137,470.00	137,457.50	99.99	นายททท+นายชนา	
21	8	โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง จ.ชัยภูมิ - เชื้อนดิน - อาคารท่อน้ำลงลำน้ำเดิม - แก้ไขอาคารท่อน้ำ	กข.อบ.2	99	1													100%				นายรัฐ + นางอรุณวรรณ นายททท + นายชนา	ส่งอนุมัติ 2 ต.ค. 2556	
22	สพญ.	โครงการประจําระบายน้ำบริเวณปากแม่น้ำเลย (ศรีสองรัก) จ.เลย - ระบายน้ำ	กข.อบ.2	95	2													100%				นายททท		



รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายปี 2557

กลุ่มออกแบบเขื่อน

เดือน กันยายน 2557

ลำดับ ที่	สรพ.	รายชื่อโครงการ	กลุ่มงาน ที่ดำเนินการ	แผนงานโครงการ			แผน / ผล										จำนวนแบบ แบบทั้งหมด แบบที่อนุมัติ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย		ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ				
				2556	2557	2558	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.			บาท	%		
				[Bar Chart showing monthly progress from Dec to Sep]										100%												
35	สพท.	โครงการอ่างเก็บน้ำคลองแอ่ง ค.ด่านขุนพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด - ออกแบบถนนทดแทนน้ำท่วม - ถนนเข้าห้วงงาน	กช.อบ.3		90	100														100%				นายเอกสิทธิ์		
36	สพท.	อ่างเก็บน้ำคลองกะพง (Site 4) ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา - ถนนทดแทนน้ำท่วม	กช.อบ.3	10	90															100%				นายจักรพงษ์	รอผลสำรวจภูมิประเทศเพิ่มเติม	
37	สพช.	อ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเทียน (Site 5) ต.ท่าตะเียบ อ.ท่าตะเียบ จ.ฉะเชิงเทรา - ออกแบบถนนเข้าห้วงงาน	กช.อบ.3	10	90															100%					รอผลสำรวจภูมิประเทศเพิ่มเติม	
38	สพช.	โครงการอ่างเก็บน้ำมาบหวายโสม ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี - ถนนทดแทนบริเวณห้วงงานและรอบอ่างเก็บน้ำ	กช.อบ.3		80	20														100%				นายกวัด	รอผลสำรวจภูมิประเทศเพิ่มเติม	
39	สพช.	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่น้ำ ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี - ถนนทดแทนบริเวณห้วงงานและรอบอ่างเก็บน้ำ	กช.อบ.3		80	20														100%				นายจักรพงษ์	รอผลสำรวจภูมิประเทศเพิ่มเติม	
40	สพช.	โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี - ออกแบบถนนทดแทนน้ำท่วมรอบอ่างเก็บน้ำ - เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำด้านท้าย River Outlet	กช.อบ.3		40	60														100%	60,000.00	59,503.60	99.17		รอผลสำรวจภูมิประเทศเพิ่มเติม เป็นไปตามแผนของ สพช.	
41	สรพ.9	อ่างเก็บน้ำคลองวังบอน อ.ปากพลี จ.นครนายก - เพิ่มปริมาณความจุอ่างเก็บน้ำ	กช.อบ.3			100																			นายเอกสิทธิ์	
42	สพท.	อ่างเก็บน้ำคลองคาพลาจ จ.จันทบุรี - ถนนทดแทนน้ำท่วม	กช.อบ.3			100																			นายเอกสิทธิ์	
43	สรพ.12	อ่างเก็บน้ำห้วยเสลา จ.อุทัยธานี - เพิ่มปริมาณความจุอ่างเก็บน้ำ	กช.อบ.3		50	50														100%					นายจักรพงษ์	
44	สพท.	อ่างเก็บน้ำท่ากวยล่าง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี - เชื่อมกักเก็บน้ำ และอาคารประกอบ	กช.อบ.3			100																			นายศิริพงษ์+นายจักรพงษ์ นายปฐพี	
45	สพท.	อ่างเก็บน้ำห้วยมอไค้ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี - เชื่อมกักเก็บน้ำ และอาคารประกอบ	กช.อบ.3			100																			นายศิริพงษ์+นายจักรพงษ์ นายปฐพี	
46	สรพ.16	อ่างเก็บน้ำคลองสะเดา จ.สงขลา - เพิ่มปริมาณความจุอ่างเก็บน้ำ	กช.อบ.3			100																			นายจักรพงษ์	
47	สรพ.14	ส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี - เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ	กช.อบ.3			100																			นายศิริพงษ์	
48	สรพ.17	อ่างเก็บน้ำคลองขรรค์ จ.ยะลา - ตัวเขื่อนและถนนบำรุงรักษา - อาคารทางระบายน้ำสัน - อาคารทอส่งน้ำลงลำน้ำเดิม	กช.อบ.4		60	40														100%					นายพรหมนาด + นายณรงค์ศักดิ์ นายวิกรม นายปิยะชัย นายคารม	
49	สพท.	อ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอู จ.ประจวบคีรีขันธ์ - ตัวเขื่อน - อาคารทางระบายน้ำสัน - อาคารทอส่งน้ำลงลำน้ำเดิม	กช.อบ.4		70	30														100%	300,000.00	207,610.85	69.20		นายวิกรม + นายปิยะชัย นายวิกรม + นายภาสวดี นายคารม + นายณรงค์ศักดิ์	คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ ธ.ค.2557
50	สพท.	อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ จ.ภูเก็ต - แก้ไขแบบเขื่อนดิน - ออกแบบป้องกันพังทะลายลาดถนน	กช.อบ.4		25	75														100%					นายวิกรม + นายพรหมนาด นายวิกรม + นายภาสวดี	คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ ธ.ค.2557



