

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายปี 2557

กลุ่มออกแบบเขื่อน

เดือน สิงหาคม 2557

ลำดับ ที่	สรพ.	รายชื่อโครงการ	กลุ่มงาน ที่ดำเนินงาน	แผนงานโครงการ			แผน / ผล										จำนวนแบบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย		ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
				2556	2557	2558	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.			บาท
9	สพท.	อ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร - ออกแบบถนนหัวงาน	กข.อบ.1		100																นายนิสิต	สำนักส่งเข้าแผนปี 2557	
10	สรพ.3	อ่างเก็บน้ำคลองตรอน อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ - เพิ่มศักยภาพกักเก็บน้ำ	กข.อบ.1																			สำนักส่งเข้าแผนปี 2557 ระหว่างรวบรวมข้อมูล	
11	สรพ.4	อ่างเก็บน้ำแม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก - แก้ไขแบบ	กข.อบ.1		60	40																	
12	สรพ.4	อ่างเก็บน้ำแม่สาย อ.เมือง จ.แพร่ - แก้ไขแบบ	กข.อบ.1		60	40																	
13	สพท.	อ่างเก็บน้ำแม่แคม จ.แพร่ - ถนนทดแทนน้ำท่วม	กข.อบ.1		60	40																นายจักรภพ + นายอภิชาติ นายนิสิต	อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและจัดทำ รายละเอียดเบื้องต้น
14	สพท.	อ่างเก็บน้ำแม่ปาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง - เชื้อนดิน - อาคารทางระบายน้ำสัน - River Outlet - การป้องกันการเคลื่อนตัวของไหล่เขาริมหัวงาน	กข.อบ.1		60	40																นายอึ้งยง + นายอภิชาติ นายอมร + นายนิสิต นายณรงค์	อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล
15	สพญ.	อ่างเก็บน้ำน้ำก้อย อ.ภูเวียง จ.น่าน - เชื้อนดิน - อาคารทางระบายน้ำสัน - River Outlet - การป้องกันการเคลื่อนตัวของไหล่เขาริมหัวงาน	กข.อบ.2		60	40																นายอมร + นายอภิชาติ นายณรงค์ นายณรงค์ + นายอึ้งยง นายอึ้งยง + นายนิสิต	อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล
16	6	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำลำปาว จ.กาฬสินธุ์ - ปรับปรุงปัญหาดินหลวมซึ่งกำแพงกันดินของทางระบายน้ำสันใหม่และระบายน้ำด้านท้าย - ระบายระบายน้ำบริเวณและได้ดินแห่งที่ 1	กข.อบ.2	99	1																	นายรัฐ+นางอรุณวรรณ นายรัฐ+นางอรุณวรรณ	ลงนามอนุมัติ 26 ก.พ. 57 อยู่ระหว่างการตรวจแบบ
17	1	อ่างเก็บน้ำห้วยม่วงก้อน ต.เวียงใต้ อ.ป่า จ.แม่ฮ่องสอน - เชื้อนดิน - อาคารทางระบายน้ำสัน - อาคารท่อน้ำลงลำน้ำเดิม	กข.อบ.	10	90																	นายรัฐ+นางอรุณวรรณ นายทิมพร+นายศราวุธ นายคารม	
18	สพท.	อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบอง จ.หนองบัวลำภู - แก้ไขแบบอาคารท่อน้ำลงลำน้ำเดิม (โดยออกแบบใหม่)	กข.อบ.2		100																	นายรัฐ+นางอรุณวรรณ นายชนา	
19	สพญ.	อ่างเก็บน้ำโปร่งขุนเพชร จ.ชัยภูมิ - แก้ไขแบบโครงการ	กข.อบ.2		100																	นายรัฐ+นางอรุณวรรณ นายทิมพร	รออนุมัติในหลักการ การแก้ไขแบบ
20	สรพ.8	อ่างเก็บน้ำห้วยตาจูจ.ศรีสะเกษ - แก้ไขแบบอาคารทั้งน้ำอาคารระบายน้ำสู่นักเงิน	กข.อบ.2		100																	นายททท+นายชนา	
21	8	โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง จ.ชัยภูมิ - เชื้อนดิน - อาคารท่อน้ำลงลำน้ำเดิม - แก้ไขอาคารท่อน้ำ	กข.อบ.2	99	1																	นายรัฐ + นางอรุณวรรณ นายททท + นายชนา	ส่งอนุมัติ 2 ต.ค. 2556
22	สพญ.	โครงการประตุระบายน้ำบริเวณปากแม่น้ำเลย (ศรีสองรัก) จ.เลย - ประตุระบายน้ำ	กข.อบ.2	95	2																	นายททท	

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายปี 2557

กลุ่มออกแบบเขื่อน

เดือน สิงหาคม 2557

ลำดับ ที่	สรป.	รายชื่อโครงการ	กลุ่มงาน ที่ดำเนินงาน	แผนงานโครงการ			แผน / ผล											จำนวนแบบ แบบทั้งหมด/แบบที่อนุมัติ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย		ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
				2556	2557	2558	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ธ.ค.			ก.ย.	บาท			%
				<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> </div>																				
35	สพท.	โครงการอ่างเก็บน้ำคลองแงะ อ.ควนขนุน พ.ล. อ.ป๋อไร่ จ.ตรัง - ออกแบบถนนทดแทนน้ำท่วม - ถนนเข้าห้วงงาน	กข.อบ.3		90	10																นายเอกสิทธิ์		
36	สพท.	อ่างเก็บน้ำคลองกะพง (Site 4) ทำการदान อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา - ถนนทดแทนน้ำท่วม	กข.อบ.3	10	90														100%	10%		นายจักรพงษ์	รอผลสำรวจภูมิประเทศเพิ่มเติม	
37	สพช.	อ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเทียน (Site 5) ต.ท่าตะเียบ อ.ท่าตะเียบ จ.ฉะเชิงเทรา - ออกแบบถนนเข้าห้วงงาน	กข.อบ.3	10	90														100%	10%			รอผลสำรวจภูมิประเทศเพิ่มเติม	
38	สพช.	โครงการอ่างเก็บน้ำมาบหวายโสม ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี - ถนนทดแทนบริเวณห้วงงานและรอบอ่างเก็บน้ำ	กข.อบ.3		80	20													100%			นายกวัด	รอผลสำรวจภูมิประเทศเพิ่มเติม	
39	สพช.	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไข่มุก ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี - ถนนทดแทนบริเวณห้วงงานและรอบอ่างเก็บน้ำ	กข.อบ.3		80	20													100%			นายจักรพงษ์	รอผลสำรวจภูมิประเทศเพิ่มเติม	
40	สพช.	โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี - ออกแบบถนนทดแทนน้ำท่วมรอบอ่างเก็บน้ำ - เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำด้านท้าย River Outlet	กข.อบ.3		40	60											60,000.00	59,503.60	100%	99%	35%		นายปวีณี เป็นไปตามแผนของ สพช.	
41	สรป.9	อ่างเก็บน้ำคลองวังบอน อ.ปากซอ จ.นครนายก - เพิ่มปริมาณความจุอ่างเก็บน้ำ	กข.อบ.3			100																นายเอกสิทธิ์		
42	สพท.	อ่างเก็บน้ำคลองตาพลาย จ.จันทบุรี - ถนนทดแทนน้ำท่วม	กข.อบ.3			100																นายเอกสิทธิ์		
43	สรป.12	อ่างเก็บน้ำทับเสลา จ.อุทัยธานี - เพิ่มปริมาณความจุอ่างเก็บน้ำ	กข.อบ.3		50	50													100%			นายจักรพงษ์		
44	สพท.	อ่างเก็บน้ำท่ากอไผ่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี - เชื้อนถักเก็บน้ำ และอาคารประกอบ	กข.อบ.3			100																นายศิริพงษ์+นายจักรพงษ์ นายปวีณี		
45	สพท.	อ่างเก็บน้ำห้วยมอค่า อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี - เชื้อนถักเก็บน้ำ และอาคารประกอบ	กข.อบ.3			100																นายศิริพงษ์+นายจักรพงษ์ นายปวีณี		
46	สรป.16	อ่างเก็บน้ำคลองสะเดา จ.สงขลา - เพิ่มปริมาณความจุอ่างเก็บน้ำ	กข.อบ.3			100																นายจักรพงษ์		
47	สรป.14	ส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี - เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ	กข.อบ.3			100																นายศิริพงษ์		
48	สรป.17	อ่างเก็บน้ำคลองขจร อ.ยะลา - ตัวเขื่อนและถนนบำรุงรักษา - อาคารทางระบายน้ำสัน - อาคารท่อส่งน้ำลงลำน้ำเดิม	กข.อบ.4		60	40													100%	64%	64%		นายพรหมนาด + นายฉรงค์ศักดิ์ นายวิกรม นายปิยะชัย นายคารม	
49	สพท.	อ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอู จ.ประจวบคีรีขันธ์ - ตัวเขื่อน - อาคารทางระบายน้ำสัน - อาคารท่อส่งน้ำลงลำน้ำเดิม	กข.อบ.4		70	30											300,000.00	94,156.60	100%	29%	29%		นายวิกรม + นายปิยะชัย นายวิกรม + นายภาสวดี นายคารม + นายฉรงค์ศักดิ์	คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ ธ.ค.2557
50	สพท.	อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ จ.ภูเก็ต - แก้ไขแบบเขื่อนดิน - ออกแบบป้องกันการพังทะลายลาดถนน	กข.อบ.4		25	75													100%	100%	100%		นายวิกรม + นายพรหมนาด นายวิกรม + นายภาสวดี	คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ ธ.ค.2557

