



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแผนงาน ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๒๘

ที่ กพง ๐๖/ ๕๖๕/๒๕๖๑ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานการประชุมติดตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

เรียน อธิบดี รองอธิบดี ผส.ชป.๑ - ๑๗ ผส.พญ. ผส.คก. ผส.มต. ผอ.พก. ผอ.พต. ผอ.งบ. ผวน.ผง. ผผง.ผง. และ ผวง.ผง.

ตามที่ได้มีการประชุมติดตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม SWOC ชั้น ๓ อาคาร ๙๙ ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน นั้น

กองแผนงาน ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว หน่วยงานของท่านสามารถดาวน์โหลดรายงานการประชุมจากเว็บไซต์กองแผนงาน <http://kromcholrid.go.th/budgets/budgetsid/home.html>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากมีข้อแก้ไขโปรดแจ้งส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน ภายในวันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ ด้วยจักขอบคุณยิ่ง

(นายวิชัย ไตรสุรัตน์)

ผอ.ผง.

รายงานการประชุม
ติดตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันจันทร์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม SWOC ชั้น ๓ อาคาร ๙๙ ปี ม.ล. ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน

ผู้มาประชุม

			ประธาน
๑. นายทองเปลว	กองจันทร์	อช.	
๒. นายมนัส	กำเนิดมณี	รชธ.	
๓. นายทศศักดิ์	ธนเดโชพล	รชบ.	
๔. นายประพิศ	จันทร์มา	รชส.	
๕. นายสิริวิษณุ	กลิ่นภักดี	รท.ผส.พญ.	
๖. นายสุพิศ	พิทักษ์ธรรม	ผส.คก.	
๗. นายสิทธิวัตร	แสงสิริไพบูลย์	ผส.มต. และ รท.ผอ.พต.	
๘. นายชูชาติ	รักจิตร	ผอ.พท.	
๙. นางสาววรรณา	ศศิโรจน์	ผอ.งบ.	
๑๐. นายวิชัย	ไตรสุรัตน์	ผอ.ผง.	
๑๑. นางสาวนันทนา	เพ็งคำ	ผตป.ผง.	
๑๒. นายไวฑิต	โอชวิช	ผวง.ผง.	
๑๓. นายอุทัยวุฒิ	ชำนาญแก้ว	ผง.๒ ผง. รท.ผผง.ผง.	
๑๔. นางสาวชุตินาฏ	มะลิวัลย์	ผวน.ผง.	
๑๕. นายชูศักดิ์	สุทธิ	ผคป.ยะลา	
๑๖. นายอุดม	คงช่วย	ผคส.๑๑	
๑๗. นายรุทร์	อินนุพัฒน์	ผวศ.พญ.	
๑๘. นายพงศ์ศักดิ์	ณ ศร	ผคป.ชัยภูมิ	
๑๙. นายนิติพัฒน์	บุญช่วยเรืองชัย	ผว.๑พท.	
๒๐. นายอธิวัฒน์	โยอาศรี	ผบส.พต.	
๒๑. นายสุพจน์	เกื้อเม่ง	ผต.มต.	
๒๒. นางธราปณีย์	จิรานิติศาสตร์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	
๒๓. นายธนะศักดิ์	โยเซฟ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	
๒๔. นางสาวอัจฉรา	พุดิมา	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	
๒๕. นายธีรวัฒน์	เสนาหาญ	วิศวกรชลประทานชำนาญการ	
๒๖. นางสาววารภรณ์	ทัตพงษ์ศรีธร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	
๒๗. นางสาวนัฐชา	รุ่มใหม่	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	
๒๘. นางสาวกาญจนา	นิยมมาก	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	
๒๙. นางสลิลทิพย์	วีระวงษ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	
๓๐. นางสาวศิริภา	จันทร์พะันธ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	

๓๑. นางสาวปรารถนา	ตุ้มดำ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๓๒. นางณัชชา	จงกลสิริกุลพร	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
๓๓. นายปฏิภาณ	จงกลสิริกุลพร	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
๓๔. นายครณพัชร์	อุดมสินคำ	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
๓๕. นางสาวนฤมล	สุดสิน	เจ้าพนักงานธุรการ
๓๖. นางสาวอรพิชา	บุญณรงค์	นักประชาสัมพันธ์

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน (อธช.) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

๑. โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เป็นโครงการที่นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งกรมชลประทานได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๑๓,๗๐๑.๘๘๕๐ ล้านบาท จำนวน ๒,๐๗๔ รายการ และจากการเข้าร่วมเวทีปรับทุกข์-ผูกมิตร พบว่ามีรายการที่ตรงและไม่ตรงกับความต้องการของประชาชนให้เจ้าหน้าที่สำรวจความต้องการอีกครั้ง รายการใดมีความต้องการเปลี่ยนแปลงพื้นที่หรือเปลี่ยนแปลงในด้านอื่นๆ และมีความพร้อมในการดำเนินงาน ให้เสนอแผนงานภายในวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งกรมจะรวบรวมและแจ้งไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ทราบต่อไป

๒. การสร้างความโปร่งใส ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง กรมได้มีบันทึก แจ้งให้เตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้างไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเรื่องการตรวจรับงาน ซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องการให้กระบวนการตรวจรับมีกรรมการจากบุคคลภายนอก เช่น ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินการ

๓. การรายงานความก้าวหน้าของโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้รายงานความก้าวหน้าทุกสัปดาห์ ซึ่งกรมก็จะให้รายงานความก้าวหน้าทุกสัปดาห์เช่นกัน และต้องมีการติดตามและประเมินผลของโครงการด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ แนวทางการดำเนินงานและติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ฝ่ายเลขานุการ (ผอ.ผง.) แจ้งต่อที่ประชุมว่า

๒.๑ กรอบแนวทางการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมชลประทาน

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ภายใต้กรอบการขับเคลื่อน ๔ กรอบ มีเมนูการดำเนินโครงการ ๔ เมนู กรมชลประทานได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๑๓,๗๐๑.๘๘๕๐ ล้านบาท ๒,๐๗๔ รายการ ครอบคลุมทั้ง ๗๖ จังหวัด ได้แก่

- เมนูจ้างแรงงานสร้างรายได้ จำนวน ๑๗๒ รายการ วงเงิน ๑๘๗.๕๕๔๕ ล้านบาท
- เมนูส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ จำนวน ๓๑๗ รายการ วงเงิน ๓,๕๔๘.๐๒๐๙ ล้านบาท
- เมนูพัฒนาแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน ๓๐๐ รายการ วงเงิน ๖๙๙.๕๐๕๖ ล้านบาท
- เมนูพัฒนา พื้นฟูแหล่งน้ำชลประทาน เพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง จำนวน ๑,๕๘๕ รายการ วงเงิน ๙,๙๖๖.๔๐๙๖ ล้านบาท

๒.๒ แนวทางการขับเคลื่อนไทยนิยม ยั่งยืน ทั้งระบบ ของกรมชลประทาน

กรมชลประทานได้นำทั้ง ๔ แผนมาปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และมีเวทีปรับทุกข์-ผูกมิตร ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย เพื่อสำรวจปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่

๒.๓ การดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จำแนกตามสายงาน

กรมได้จัดตั้ง War Room ไทยนิยม ยั่งยืน ณ ห้องประชุม SWOC โดยมี อช. เป็นประธาน รองอธิบดี เป็นรองประธาน แบ่งตามภูมิภาค และสายงาน โดย ผอ.ผง. เป็นเลขานุการ

การดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน แบ่งสำนัก/กอง ให้รองอธิบดีแต่ละสายงานรับผิดชอบ ดังนี้

- สายงาน รรท. รับผิดชอบ สชป.๑-๔ จำนวน ๗๔๓ รายการ วงเงินรวม ๗๖๖.๗๐๒๖ ล้านบาท
- สายงาน รรส. รับผิดชอบ สชป.๕-๘ กพท. สพญ. จำนวน ๗๕๘ รายการ วงเงินรวม ๕,๗๖๓.๔๑๗๒ ล้านบาท
- สายงาน รรช. รับผิดชอบ สชป.๙-๑๓ จำนวน ๔๙๖ รายการ วงเงินรวม ๒,๗๐๔.๕๐๑๐ ล้านบาท
- สายงาน รรธ. รับผิดชอบ สชป.๑๔-๑๗ สคก. สมด. จำนวน ๖๓๓ รายการ วงเงิน ๔,๔๖๗.๓๖๔๒ ล้านบาท

๒.๔ แนวทางการดำเนินงานโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำชลประทาน

แนวทางที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนด มี ๗ ขั้นตอน ดังนี้

๑. กรมชลประทานเสนอขอความเห็นชอบจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒. เสนอภายใต้กรอบไทยนิยม ยั่งยืน แจ้งหน่วยงานเตรียมความพร้อม เสนอแผนงาน/โครงการ
๓. เข้าร่วมเวทีปรับทุกข์-ผูกมิตร ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย
๔. ตรวจสอบความโปร่งใสของโครงการ โดยแจ้ง ป.ป.ท.,ป.ป.ช.,สตง. และภาคประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนในการดำเนินงาน
๕. กระบวนการเตรียมความพร้อมในการก่อสร้าง
๖. เริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการ แจ้งแรงงานจากเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้มีรายได้น้อย กลุ่มผู้ใช้ น้ำประชาชน และผู้ใช้แรงงานทั่วไป
๗. การติดตามและประเมินผล

๒.๕ Road Map แผนการปฏิบัติงานแนวทางการขับเคลื่อนไทยนิยม ยั่งยืน

แผนการปฏิบัติงานมี ๖ ขั้นตอน จำนวน ๔ เวที ปัจจุบันอยู่ในเวทีที่ ๒ ปรับทุกข์-ผูกมิตร ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม - ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ ในขั้นตอนนี้ให้มีการขึ้นบัญชีการจ้างแรงงานไว้ ในกรณีที่มีแรงงานล้นงาน หากมีงานอื่นของกรมที่ไม่ได้อยู่ในโครงการไทยนิยม ยั่งยืน แต่ต้องการแรงงานให้จ้างแรงงานเหล่านี้ได้ สำหรับเวทีที่ ๓ จะเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ และเวทีที่ ๔ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๒.๖ ผลการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ผลการดำเนินงาน ๔ แผน จากเวทีปรับทุกข์-ผูกมิตร พบว่ารายการส่วนใหญ่ตรงกับความต้องการของประชาชน ส่วนที่ไม่ตรงกับความต้องการนั้น เนื่องจากต้องการให้มีรายการงานมากกว่าที่กรมได้รับงบประมาณ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของสำนัก/กอง ประกอบด้วย

- ๑) โครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร งบประมาณ ๑๘๗.๕๕๕๕ ล้านบาท
- ๒) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำชลประทาน งบประมาณ ๙,๙๖๖.๔๐๙๖ ล้านบาท
- ๓) โครงการส่งเสริมการใช้อย่างพาราในหน่วยงานภาครัฐ งบประมาณ ๓,๕๔๘.๐๒๐๙ ล้านบาท

ฝ่ายเลขานุการ (ผอ.ผง.) : แจ้งต่อที่ประชุมว่า การใช้จ่ายงบประมาณโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ต้องดำเนินการและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ โดยคาดว่าจะได้รับจัดสรรงบประมาณภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ทั้งนี้ สำนัก/กอง ได้จัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน ถึง กันยายน ๒๕๖๑ ระยะเวลา ๖ เดือน สรุปดังนี้

แผนงาน / โครงการ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ						
	เม.ย.-๖๑	พ.ค.-๖๑	มิ.ย.-๖๑	ก.ค.-๖๑	ส.ค.-๖๑	ก.ย.-๖๑	รวม
รวมเงินงบประมาณ	๑,๘๓๓.๖๗๒๗	๒,๖๐๕.๖๘๒๘	๓,๒๒๐.๓๐๑๘	๒,๔๙๓.๕๓๐๗	๑,๙๒๑.๓๕๑๙	๑,๖๗๗.๔๕๕๑	๑๓,๗๐๑.๙๘๕๐
แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร	๑,๘๓๓.๖๗๒๗	๒,๖๐๕.๖๘๒๘	๓,๒๒๐.๓๐๑๘	๒,๔๙๓.๕๓๐๗	๑,๙๒๑.๓๕๑๙	๑,๖๗๗.๔๕๕๑	๑๓,๗๐๑.๙๘๕๐
โครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร							
งบประมาณ : ๑๘๗.๕๕๕๕ ล้านบาท	๖๒.๕๖๔๘	๖๒.๕๖๕๙	๖๒.๖๒๓๘	๐.๐๐๐๐	๐.๐๐๐๐	๐.๐๐๐๐	๑๘๗.๕๕๕๕
- ใช้จ่ายลงทุน	๖๒.๕๖๔๘	๖๒.๕๖๕๙	๖๒.๖๒๓๘	๐.๐๐๐๐	๐.๐๐๐๐	๐.๐๐๐๐	๑๘๗.๕๕๕๕
- ใช้จ่ายประจำ							
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำชลประทาน							
งบประมาณ : ๙,๙๖๖.๔๐๙๖ ล้านบาท	๑,๒๙๕.๒๓๗๙	๑,๘๘๔.๕๐๖๑	๒,๒๓๓.๔๗๘๘	๑,๘๙๑.๗๗๔๓	๑,๔๖๖.๕๕๖๕	๑,๑๙๔.๘๒๖๐	๙,๙๖๖.๔๐๙๖
- ใช้จ่ายลงทุน	๑,๒๙๕.๒๓๗๙	๑,๘๘๔.๕๐๖๑	๒,๒๓๓.๔๗๘๘	๑,๘๙๑.๗๗๔๓	๑,๔๖๖.๕๕๖๕	๑,๑๙๔.๘๒๖๐	๙,๙๖๖.๔๐๙๖
- ใช้จ่ายประจำ							
โครงการส่งเสริมการใช้อย่างพาราในหน่วยงานภาครัฐ							
งบประมาณ : ๓,๕๔๘.๐๒๐๙ ล้านบาท	๔๗๕.๙๗๐๐	๖๕๘.๗๑๐๘	๙๒๔.๑๙๙๒	๕๕๑.๗๕๖๔	๔๕๔.๗๖๕๕	๔๘๒.๖๑๙๑	๓,๕๔๘.๐๒๐๙
- ใช้จ่ายลงทุน	๔๗๕.๙๗๐๐	๖๕๘.๗๑๐๘	๙๒๔.๑๙๙๒	๕๕๑.๗๕๖๔	๔๕๔.๗๖๕๕	๔๘๒.๖๑๙๑	๓,๕๔๘.๐๒๐๙
- ใช้จ่ายประจำ							

๓.๒ การดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของสำนัก/กอง

กรอบการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของกรมชลประทาน มี ๓ กรอบการขับเคลื่อน จำนวน ๒,๐๗๔ รายการ วงเงิน ๑๓,๗๐๑.๙๘๕๐ ล้านบาท ดังนี้

- กรอบการขับเคลื่อนที่ ๑ คนไทยไม่ทิ้งกัน เมนูจ้างแรงงานสร้างรายได้ จำนวน ๑๗๒ รายการ วงเงิน ๑๘๗.๕๕๕๕ ล้านบาท

- กรอบการขับเคลื่อนที่ ๒ ชุมชนอยู่ดีมีสุข เมนูส่งเสริมการใช้อย่างพาราในหน่วยงานภาครัฐ จำนวน ๓๑๗ รายการ วงเงิน ๓,๕๔๘.๐๒๐๙ ล้านบาท

- กรอบการขับเคลื่อนที่ ๓ รู้กลไกการบริหารราชการ เมนูพัฒนาแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน ๓๐๐ รายการ วงเงิน ๖๙๙.๕๐๕๖ ล้านบาท และเมนูพัฒนา พื้นฟูแหล่งน้ำชลประทาน เพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง จำนวน ๑,๒๙๙ รายการ วงเงิน ๙,๒๖๖.๙๐๔๐ ล้านบาท

ฝ่ายเลขานุการ (ผอ.ผง.) : แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่สำนัก/กอง ได้จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ต่อไปกองแผนงานจะจัดทำแบบฟอร์มให้รายงานผลการดำเนินการและผลการเบิกจ่าย พร้อมทั้ง

ให้รายงานในระบบติดตามออนไลน์ด้วย และให้สำนัก/กอง ยืนยันแผนการดำเนินการและแผนการเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

รท.ผส.พยุ. : จำนวนที่ดำเนินการ ๓ รายการ วงเงิน ๓๔๓.๖๐๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย คลองระบายน้ำหัวตรุดพร้อมอาคารประกอบ ประตุระบายน้ำคลองหัวตรุด กม. ๐+๒๑๕ และประตุระบายน้ำคลองหัวตรุด กม. ๙+๒๐๐ พบปัญหาการจัดซื้อที่ดิน อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อที่ดิน คาดว่าจ่ายแปลงแรกได้ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ โดยจะมีการประชุมเร่งรัดเรื่องการค้าเนินการทั้งหมด ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ยืนยันสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ผส.มต : ขณะนี้ได้การดำเนินการในส่วนของคลองหัวตรุดแล้ว คณะกรรมการได้กำหนดราคาขั้นต่ำที่ ๒๕๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างเจรจากับราษฎรว่ายอมรับราคานี้หรือไม่ หากรับราคาสามารถจ่ายได้ทันที และในเดือนเมษายน ๒๕๖๑ จะดำเนินการในจุดที่จำเป็นในการก่อสร้างก่อน

ประธาน : กล่าวว่า ในกรณีที่มีรายเดียว แปลงเดียว ควรเร่งจ่ายค่าที่ดินก่อน เพื่อให้ สพญ. สามารถเข้าไปดำเนินการก่อสร้างได้ และเพื่อให้การดำเนินการเร็วขึ้น ควรให้สายก่อสร้างเข้าไปดำเนินการควบคู่กัน

ผอ.พท. : ดำเนินการ ๑๒ รายการ วงเงิน ๘๘๘.๖๗๙๐ ล้านบาท มี ๑ รายการ ที่มอบ สขป.๑๖ ดำเนินการแทน คือ รายการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน วงเงิน ๖๐ ล้านบาท และได้แจ้งให้กองแผนงานเปลี่ยนหน่วยงานดำเนินการ จึงเหลือ ๑๑ รายการ ยืนยันสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ทั้งนี้มีประเด็นขอหารือ เพื่อความชัดเจนในการดำเนินงาน เนื่องจากงานของ กพท. มีการจ้างแรงงานด้วย แต่ไม่ได้อยู่ในเมนูการจ้างแรงงาน สร้างรายได้ หากกรอกรายการเพิ่มเข้าไปจะกระทบกับยอดการจ้างแรงงานทั้งหมด ซึ่งมี ๑๗๒ รายการ

ประธาน : ให้ ผอ.พท. รายงานการจ้างแรงงานเพิ่ม โดยให้แยกจากเมนูการจ้างแรงงานปกติ

ผส.ขป.๑๖ : ชี้แจงเพิ่มเติมว่า รายการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน ที่ดำเนินการแทน กพท. มีความพร้อมดำเนินการแล้ว สามารถดำเนินการเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ผส.คค. : ดำเนินการ ๒ รายการ วงเงิน ๗๓๒.๒๐๐๐ ล้านบาท ในรายการที่ ๑ มีรายการย่อย ๑ รายการ และรายการที่ ๒ มีรายการย่อย ๑๐ รายการ เป็นการซื้อรถ เช่น รถเกี่ยดิน รถขุดดินตะขาบ รถบดล้อเหล็ก ส่วนหนึ่งได้ประกาศร่าง TOR เรียบร้อยแล้ว และในสัปดาห์นี้จะประกาศ TOR ครบทุกรายการ ซึ่งเป็นอำนาจของผู้อำนวยการสำนักและอำนาจ รรท. โดยจะได้รับรถภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

ประธาน : ขอให้ ผส.คค. วางแผนรับความเสี่ยงในการดำเนินการ หากไม่ได้รับรถภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ และมอบหมายให้ รรท. ช่วยติดตามและให้คำแนะนำ เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ผส.มต. : ดำเนินการ ๑ รายการ วงเงิน ๖๖๒.๐๓๒๒ ล้านบาท มีพื้นที่ดำเนินการ ๖ แห่ง โดยแห่งที่ ๑ - ๔ พร้อมจ่ายค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน ดังนี้ ๑) โครงการอ่างเก็บน้ำคลองกระแสด จังหวัดชลบุรี ๒) โครงการอ่างเก็บน้ำคลองทางแมว จังหวัดจันทบุรี ๓) โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพะวาใหญ่ จังหวัดจันทบุรี และ ๔) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเฮี้ย จังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งนี้ หากได้รับจัดสรรงบประมาณก็สามารถจ่ายได้ทันที สำหรับโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างดำเนินการค้าขอรังวัด และโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช ดำเนินการจัดทำคำขอรังวัด และกำหนดราคาแล้ว สามารถจ่ายได้ทันทีเช่นกัน

ผส.ขป.๑ : ดำเนินการ ๓๗ รายการ วงเงิน ๑๖๗.๓๑๘๗ ล้านบาท สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ในส่วนของโครงการแก้มลิง วงเงิน ๙๐ ล้านบาท ตามที่รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ ให้ดำเนินการ ขณะนี้ได้ส่งประมาณการเรียบร้อยแล้ว และมีแบบพร้อมแล้ว ระยะเวลาดำเนินการ ๓ เดือน โดยแบ่งการดำเนินการเป็น ๒ ส่วน ส่วนแรก กรมการทหารช่างดำเนินการ โดยเบิกจ่ายแทนกัน และส่วนที่สอง กรมดำเนินการสามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ประธาน : แจ้งให้ทราบว่าจากแถลงข่าว เรื่องการจัดสรรน้ำเพื่อจารีตประเพณี โดยในวันสงกรานต์ จะใช้น้ำจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง จึงขอให้ตรวจสอบคุณภาพน้ำ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ

ผส.ชป.๓ : ดำเนินการ ๒๗ รายการ วงเงิน ๒๒๑.๑๓๖๐ ล้านบาท ได้ทำหนังสือยกเลิก ๑ รายการ เนื่องจากรายการซ้ำซ้อนกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ คงเหลือ ๒๖ รายการ วงเงิน ๒๒๐.๘๘๖๐ ล้านบาท ทุกรายการ มีความพร้อมในการดำเนินการ และส่งประมาณเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ประธาน : รายการที่ยกเลิก ขอให้เปลี่ยนแปลงรายการที่จะดำเนินการ ให้เลือกโครงการที่ราษฎรในพื้นที่ ต้องการให้ดำเนินการก่อน โดยให้วงเงินงบประมาณเท่าเดิม

ผส.ชป.๔ : ดำเนินการ ๖๐ รายการ วงเงิน ๒๑๙.๕๕๖๐ ล้านบาท ปัจจุบันได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ๒๕ รายการ จัดส่งประมาณการแล้ว ๒๘ รายการ และสัปดาห์หน้าจะสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้หมด และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ผส.ชป.๖ : จากรายการที่ดำเนินการ ๒๕๓ รายการ วงเงิน ๑,๒๐๗.๔๖๗๗ ล้านบาท ดำเนินการจริง จำนวน ๒๓๓ รายการ วงเงินงบประมาณถูกต้อง รายการไม่ตรงกัน เนื่องจากงานสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๑ รายการ แต่ดำเนินการหลายแห่ง ส่วนกลางอาจจะนับรวมรายการทุกแห่งซึ่งได้รับงบประมาณในเมนูพัฒนา พื้นฟูแหล่งน้ำชลประทาน เพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง ๒๐๒ รายการ เป็นงานซ่อมแซมที่เกิดจากอุทกภัยเมื่อปีที่แล้ว คาดว่าแล้วเสร็จภายในกันยายน ๒๕๖๑ และสชป.๖ ได้เชิญสื่อมวลชน และผู้อำนวยการโครงการที่ได้รับงบประมาณ ทั้งหมดมาประชาสัมพันธ์ให้สื่อมวลชนในพื้นที่ ๕ จังหวัด ได้รับทราบเรื่องของโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ผง.๒ ผง. รก.ผผ.ผง. : ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามเล่ม พ.ร.บ. ชื่อรายการซ่อมแซมปรับปรุง บำรุงรักษา โครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ วงเงิน ๑๖ ล้านบาท ประมาณการเดียวข้อมูลถูกต้องตามที่ ผส.ชป.๖ ชี้แจง ทั้งนี้ ในส่วนที่กรมได้มีการทำ MOU กับมูลนิธิปิดทองหลังพระ มีทั้งหมด ๒๐๘ แห่ง แต่ในเล่ม พรบ. มีทั้งหมด ๙ พื้นที่ ๙ รายการ จำนวน ๒๐๘ แห่ง ซึ่งใน ๑ รายการ มีการดำเนินการหลายแห่ง การทำ MOU ดังกล่าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะดูผลการดำเนินงานว่ากรมสามารถทำตาม MOU หรือไม่ สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างต้องถามกองพัสดุสามารถแยกรายการจากประมาณการเดียวแต่มีหลายแห่งได้หรือไม่

ผบส.พด. : ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ระเบียบพัสดุ ข้อ ๒๐ งบประมาณ ๑ ก้อน ห้ามแบ่ง เพื่อเปลี่ยนวิธีหรือเปลี่ยนเพื่อให้อำนาจเปลี่ยน แต่ก็มีข้อยกเว้นอยู่ว่า การที่จะทำเพื่อจะเปลี่ยนวิธี ต้องพิจารณาความคุ้มค่า และวัตถุประสงค์ในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยหลักการแล้วต้องจัดซื้อจัดจ้างในคราวเดียวกัน แต่หากมีรายการย่อย เพื่อให้งานแล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา ต้องพิจารณาวัตถุประสงค์ในการจัดซื้อจัดจ้าง และหากงานแล้วเสร็จจะเกิดความคุ้มค่าแก่ทางราชการอย่างไร

ประธาน : ขอให้หารือหรือประชุมย่อยกันก่อน แล้วค่อยย้อนกลับมาสรุปอีกครั้ง

ผส.ชป.๒ : ดำเนินการ ๙๐ รายการ วงเงิน ๑๕๘.๗๐๐๙ ล้านบาท ยืนยันสามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ผส.ชป.๕ : จากรายการที่ดำเนินการ ๑๔๖ รายการ วงเงิน ๑,๐๕๓.๔๕๕๑ ล้านบาท ดำเนินการจริง ๑๓๐ รายการ มี ๑ รายการ ที่มีการดำเนินการ ๑๖ แห่ง เป็นงานของมูลนิธิปิดทองหลังพระ จึงทำให้มีรายการ ๑๔๖ รายการ และขณะนี้รายการมีความพร้อมในการดำเนินงาน ทั้งแบบและประมาณการเรียบร้อยแล้ว และสามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ผส.ชป.๗ : ดำเนินการ ๒๑๓ รายการ วงเงิน ๙๑๒.๗๐๔๔ ล้านบาท ส่งประมาณการเรียบร้อยแล้ว และได้แจ้งให้แต่ละโครงการ เตรียมจัดซื้อจัดจ้าง ในส่วนเรื่องการจัดจ้างแรงงานที่ อช. กำชัย ทาง สชป.๗ จะเตรียมทีมงานลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงาน โดยจะระมัดระวังในเรื่องค่าแรงที่คาดว่าจะมีปัญหา สำหรับงานที่มีวงเงินสูง

งานซ่อมแซมฝายยางห้วยบังโกลย (บ้านนาหว้าน้อย) วงเงิน ๔๐ ล้านบาท เป็นการเปลี่ยนยางของโครงการเท่านั้น โครงการยืนยันไม่มีปัญหาในการดำเนินงาน และสามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ผส.ขป.๘ : จากรายการที่ดำเนินการ ๑๓๑ รายการ วงเงิน ๑,๓๕๖.๕๑๑๐ ล้านบาท ดำเนินการจริง ๑๐๒ รายการ มี ๑ รายการ ที่ดำเนินการ ๓๐ แห่ง เป็นงานของมูลนิธิปิดทองหลังพระ คือ งานซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษา อาคารชลประทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ทุกรายการส่งประมาณการให้กองแผนงานเรียบร้อยแล้ว และแบบมีความพร้อม ยืนยันดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ขอเพิ่มรายการของลำเชียงไกรตอนบน วงเงิน ๑๘ ล้านบาท โดยจะอยู่ในเมนูส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ

ประธาน : รายการที่เพิ่มของลำเชียงไกรตอนบน ขอให้ทำแผนเพิ่มเติมและส่งรายละเอียดให้กองแผนงาน

ผส.ขป.๙ : จากรายการที่ดำเนินการ ๘๙ รายการ วงเงิน ๕๐๙.๐๕๓๑ ล้านบาท ดำเนินการจริง ๗๙ รายการ พบว่า ๑ รายการ มีการดำเนินการ ๑๑ แห่ง ทั้งนี้ โครงการมีความพร้อมในการดำเนินงาน โดยมีประมาณการเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง คาดการณ์แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ผส.ขป.๑๐ : ดำเนินการ ๑๐๒ รายการ วงเงิน ๘๑๙.๑๐๗๒ ล้านบาท มีการเปลี่ยนจุดในการดำเนินการ ๓ รายการ ซึ่งได้หารือกับกองแผนงานเรียบร้อยแล้ว และจะทำหนังสือแจ้งกองแผนงาน ทั้งนี้ ยืนยันดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ผส.ขป.๑๑ : ดำเนินการ ๑๒๗ รายการ วงเงิน ๗๖๘.๙๐๓๔ ล้านบาท มี ๒ รายการที่ยกเลิก ทั้งนี้ จะทำเรื่องขอเปลี่ยนแปลงรายการให้กองแผนงานทราบ และยืนยันทุกรายการสามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ผส.สขป.๑๒ : ดำเนินการ ๑๐๘ รายการ วงเงิน ๕๐๘.๘๐๕๓ ล้านบาท มี ๑ รายการ คือ งาน ทรบ.บางกุ้ง เป็นการซ่อมแซมบานระบายของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ ได้รับงบเปลี่ยนแปลงแล้ว คงเหลือ ๑๐๗ รายการ รายการที่เหลือยืนยันแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ประธาน : แจ้งให้ ผส.ขป.๑๒ ทำหนังสือแจ้งกองแผนงานขอเปลี่ยนแปลงรายการที่ดำเนินการ โดยให้เลือกโครงการที่มีความสำคัญก่อน และอยู่ภายในวงเงินเดิม

ผส.ขป.๑๓ : ดำเนินการ ๔๓ รายการ วงเงิน ๙๘.๖๓๒๐ ล้านบาท มี ๓ รายการ วงเงิน ๖ ล้านบาท ขยับจุดในการดำเนินการ แต่ยังคงอยู่ในพื้นที่เดิม และกิจกรรมเดิม โดยจะทำหนังสือแจ้งให้กองแผนงานทราบ และยืนยันสามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ผส.ขป.๑๔ : ดำเนินการ ๓๖ รายการ วงเงิน ๖๓๒.๐๙๒๓ ล้านบาท จำนวนรายการ และวงเงินถูกต้อง และยืนยันแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ผส.ขป.๑๕ : ดำเนินการ ๑๔๐ รายการ วงเงิน ๖๔๙.๙๕๘๔ ล้านบาท จำนวนรายการ และวงเงินถูกต้อง และยืนยันแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ผส.ขป.๑๖ : เดิมดำเนินการ ๒๙๓ รายการ วงเงิน ๑,๕๔๐.๗๙๖๒ ล้านบาท เมื่อรวมกับงานปรับปรุง อ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน ของ กพท. รวม ๒๙๔ รายการ วงเงิน ๑,๖๐๐.๘๐๐๐ ล้านบาท สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ผส.ขป.๑๗ : ดำเนินการ ๑๖๑ รายการ วงเงิน ๒๕๐.๒๘๕๑ ล้านบาท ขอเปลี่ยนแปลง ๓ รายการ อยู่ในเมนูส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ เป็นงานถนนลาดยางอ่างเก็บน้ำไถ่บ้าน วงเงิน ๕.๒๐๐๐ ล้านบาท และเมนูพัฒนาพื้นที่ฟูแหล่งน้ำชลประทาน เพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง จำนวน ๒ รายการ โดยจะทำหนังสือแจ้งให้กองแผนงานทราบ สำหรับรายการที่เหลือมีความพร้อมในการดำเนินการ และยืนยันแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

รชป. : กล่าวในที่ประชุมว่า ได้ประสานกับผู้อำนวยความสะดวกสำนักงานงบประมาณของสำนักงานงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ขอให้กรมทำหน้าที่สื่อถึงสำนักงานงบประมาณ เพื่อขอแนวทางการดำเนินงานในกรณีงาน ๑ รายการ แต่มีการดำเนินการหลายแห่ง และขอให้ ผอ.ผง. ไปชี้แจงด้วยตนเอง

ประธาน : กล่าวว่า ในกรณีที่สำนัก/กอง ต้องการเปลี่ยนแปลงรายการที่จะดำเนินการ ขอให้ส่งข้อมูลให้กองแผนงานภายในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑ สำหรับรายการที่มี ๑ รายการ แต่มีการดำเนินการหลายแห่ง เช่น สขป.๒ สขป.๕ สขป.๖ สขป.๘ และสขป.๙ มอบให้กองแผนงานทำหน้าที่สื่อถึงสำนักงานงบประมาณ เพื่อขอแนวทางการดำเนินการ และให้ ผอ.ผง. ไปชี้แจงกับผู้อำนวยความสะดวกสำนักงานงบประมาณด้วยตนเอง และเมื่อทราบแนวทางการดำเนินการแล้วให้แจ้งสำนัก/กองด้วย

รธธ. : แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำนัก/กอง จำนวน ๒๑ หน่วยงาน ยืนยันสามารถดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

มติที่ประชุม เห็นชอบ และให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. สำนัก/กอง ดำเนินการและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
๒. สำนัก/กอง ที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการที่จะดำเนินการ ส่งข้อมูลให้กองแผนงานภายในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑
๓. กรณี ๑ รายการ แต่มีการดำเนินการหลายแห่ง ขอให้กองแผนงานทำหน้าที่สื่อถึงสำนักงานงบประมาณเพื่อขอแนวทางในการดำเนินการ และเมื่อทราบแนวทางการดำเนินการแล้วให้แจ้งสำนัก/กองทราบด้วย

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

๔.๑ การแต่งตั้งบุคคลภายนอกร่วมเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ

รธธ. : แจ้งต่อที่ประชุมว่า โครงการไทยนิยมยั่งยืน มีแนวทางที่จะให้ภาคประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุด้วย ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกองพัสดุจะเป็นผู้นำเสนอในประเด็นนี้

ผบส.พด. : แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในส่วนของนโยบายที่จะให้ภาคประชาชนเข้ามาร่วมในเรื่องของการเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ระเบียบพัสดุสามารถแต่งตั้งบุคคลภายนอกร่วมเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุได้ แต่จะต้องไม่เกินจำนวนของกรรมการที่หน่วยงานแต่งตั้ง ยกตัวอย่าง แต่งตั้งข้าราชการของกรมชลประทาน ทั้งหมด ๓ คน คนที่ ๑ ประธาน คนที่สองและคนที่สามเป็นกรรมการ แต่งตั้งภาคประชาชนร่วมได้ไม่เกิน ๒ คน เมื่อพิจารณาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่จะแต่งตั้งขณะนี้มองว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากที่สุด คือ กลุ่มผู้ใช้น้ำ อาจจะแต่งตั้งบุคคลในกลุ่มผู้ใช้น้ำ เช่น ประธานของกลุ่มผู้ใช้น้ำร่วมเป็นกรรมการ สำหรับการให้ภาคประชาชนเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ มี ๒ แนวทางให้เลือก คือ ๑) ให้เป็นผู้สังเกตการณ์ ในกรณีนี้ ไม่ต้องลงมติตรวจรับพัสดุ และ ๒) ให้เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ในกรณีนี้ มีส่วนในการลงมติตรวจรับพัสดุ และหากเห็นแย้งแค่คนเดียวก็ต้องให้หัวหน้าหน่วยงานชี้ขาดว่าจะรับหรือไม่รับพัสดุนั้น

ในส่วนของการมีส่วนได้ส่วนเสียตามกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง จะมีเรื่องของการทำข้อตกลง คุณธรรม มีคนลงนามข้อตกลงอยู่ ๓ ฝ่าย คือ ๑) เจ้าของโครงการ ๒) ผู้ประกอบการ และ ๓) ผู้สังเกตการณ์ โดยผู้สังเกตการณ์ ก็คือ บุคคลภายนอก ซึ่งจะเข้ามาตรวจสอบตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จนถึงเสร็จสิ้นโครงการ คือ เข้ามาดูการดำเนินการของหน่วยงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ ก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาหรือไม่ หรือเกิดความโปร่งใสในกระบวนการหรือไม่ ซึ่งไม่ต้องไปลงมติ ลักษณะนี้ก็เช่นกัน สมมติ มีการตรวจรับพัสดุ แล้วไปเชิญกลุ่มผู้ใช้น้ำเข้ามาร่วมสังเกตการณ์ว่ากระบวนการตรวจรับเป็นไปตามระเบียบหรือไม่ มาร่วมสังเกตการณ์ แต่ไม่ต้องลงมติตรวจรับพัสดุ

รชป. : กล่าวว่า เห็นด้วยกับ ผบส.พด. เพราะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เชิญภาคประชาชน ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วม การสังเกตการณ์ก็ถือเป็นการมีส่วนร่วมอย่างหนึ่ง และหากเป็นกรรมการ

จะติดขัดหรือไม่ หากมีความขัดแย้งภายในกลุ่มก็จะมีผลกระทบต่องานทันที ฝ่ายตรงข้ามก็อาจจะแย้งได้ ถ้าพิจารณาข้อสั่งการไม่ได้ระบุให้แต่งตั้งเป็นกรรมการ ดังนั้น จึงควรพิจารณาเรื่องของการแต่งตั้งให้เป็นผู้สังเกตการณ์จะเหมาะสมกว่า

รธร. : กล่าวว่า เห็นด้วยกับแนวทางการแต่งตั้งเป็นผู้สังเกตการณ์ คือ หากแต่งตั้งเป็นกรรมการแล้วไม่เข้าใจลักษณะงาน อาจไม่ลงนามตรวจรับก็เป็นได้ ซึ่งจะส่งผลให้งานล่าช้า ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่จะเร่งรัดงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ และการร่วมสังเกตการณ์เป็นเรื่องดี มีกลุ่มผู้ใช้น้ำ ประธาน JMC มาช่วยกันตรวจสอบ ซึ่งงานของกรมเมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ก็จะเป็นประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่

รธส. : กล่าวว่า เห็นด้วยกับ รธบ. ที่จะให้แต่งตั้งเป็นผู้สังเกตการณ์ และให้เริ่มตั้งแต่กระบวนการ TOR ประกวดราคา และกระบวนการตรวจรับพัสดุ หากตั้งเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจจะไม่เข้าใจในตัวเนื้องาน และอาจจะไม่ลงมือ ซึ่งจะเกิดปัญหาอย่างต่อเนื่อง

ประธาน : กล่าวเสริมว่า งานของกรมเป็นงานที่ใช้ระยะเวลาจำกัดและใช้ความรู้เฉพาะด้าน เฉพาะทาง ดังนั้น กระบวนการมีส่วนร่วม ทางกรมได้พิจารณาร่วมกันแล้ว เห็นควรแต่งตั้งเป็นผู้สังเกตการณ์ จะตั้งกี่คนแล้วแต่ความเหมาะสม อาจจะเป็นปราชญ์ชาวบ้าน หรือเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในพื้นที่นั้นๆ และสิ่งที่ควรให้ความสำคัญเมื่อผู้สังเกตการณ์ มีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ขอให้รีบดำเนินการทันที และให้ดำเนินการภายใต้กฎ ระเบียบ กรอบวงเงิน และกิจกรรมที่ดำเนินการเท่านั้น

ผบ.ส.พด. : กล่าวว่า กรอบของผู้สังเกตการณ์ ควรให้เริ่มตั้งแต่กระบวนการใดถึงกระบวนการใด ถ้าในแง่การมีส่วนได้ส่วนเสียตามเล่ม พรบ. ระบุว่า สังเกตการณ์ได้ตั้งแต่เริ่มทำ TOR จนถึงสิ้นสุดโครงการ สำหรับกรมควรเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนใด ตั้งแต่ TOR หรือเฉพาะกระบวนการตรวจรับพัสดุอย่างเดียว

ประธาน : กล่าวว่า เริ่มตั้งแต่นับหนึ่ง คือ ถ้ามี TOR ก็ให้มารับรู้ มาสังเกตการณ์ในการจัดทำ TOR สำหรับขั้นตอนการก่อสร้าง การกำหนดพื้นที่ดำเนินการ หรือการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ควรให้ผู้สังเกตการณ์ได้รับรู้รับทราบด้วย และรายงานให้กรมทราบด้วย

ผส.ชป.๘ : ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม หากโครงการทำ TOR เรียบร้อยแล้ว ให้แต่งตั้งกรรมการสังเกตการณ์ ตอนเริ่มงานก่อสร้าง เพื่อช่วยพิจารณาพื้นที่ดำเนินการตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่หรือไม่

ประธาน : ให้ข้อสรุปว่า หากโครงการใดจัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว ให้แต่งตั้งกรรมการสังเกตการณ์ ในกระบวนการก่อสร้าง แต่หากอยู่ระหว่างกระบวนการจัดทำ TOR ให้เริ่มแต่งตั้งกรรมการสังเกตการณ์ตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

๔.๒ งบประมาณแซมอุทกภัย

ประธาน : กล่าวว่า งานซ่อมแซมอุทกภัยที่ยังไม่ได้รับงบประมาณ จำนวน ๒,๐๐๐ ล้านบาท ขอให้ ผอ.ผง. ดำเนินการโดยใช้งบประมาณจากเงินเหลือจ่าย

รธบ. : แจ้งให้ สชป. ๑ - ๑๗ ทราบ ดังนี้

๑) งบประมาณแซมอุทกภัย โครงการชลประทานที่เกิดความเสียหายจากพายุโซนร้อนเซินกา จนถึงพายุโซนร้อนตาลัส ได้มอบหมายให้ ผส.บอ. ตรวจสอบโครงการ ทั้งนี้ จึงขอให้ สชป. ๑ - ๑๗ ตรวจสอบรายการและยืนยันกับ ผส.บอ

๒) งบอุทกภัยเครื่องกั้นบานระบาย อีกประมาณเดือนกว่าน้ำจะหลาก ได้สั่งการให้ สชป. ๑ - ๑๗ ตรวจสอบเครื่องกั้นบานระบายที่ไม่สามารถควบคุมน้ำได้ โดยให้แจ้ง ผส.บอ. ทั้งนี้ สชป.๘ ได้ส่งข้อมูลมาแล้ว วงเงินจำนวน ๑๐๐ ล้านบาท ขอให้ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง เนื่องจากวงเงินค่อนข้างสูง โดยให้แจ้งกลับมาภายในสัปดาห์นี้

มติที่ประชุม รับทราบ และขอให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. การแต่งตั้งบุคคลภายนอกร่วมเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ กรมพิจารณาแล้วเห็นควรให้แต่งตั้งเป็นผู้สังเกตการณ์
๒. งบประมาณแซมอุทกภัย ให้ ผส.ชป.๑ - ๑๗ ตรวจสอบรายการและยืนยันกับ ผส.บอ.
๓. งบอุทกภัยเครื่องก้วานบานระบาย ให้ ผส.ชป.๑ - ๑๗ ตรวจสอบเครื่องก้วานบานระบายที่ไม่สามารถควบคุมน้ำได้ โดยแจ้งให้ ผส.บอ. ทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๑๒ น.

นางสาวกาญจนา นิยมมาก
นางสาวรุจีพัชร มัญญาพันธ์
ผู้จดยางานการประชุม

นางสวานันทนา เพ็งคำ
ผตป.ผง.
ผู้ตรวจรายงานการประชุม