


รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายปี 2557

กลุ่มออกแบบเขื่อน

เดือน พฤษภาคม 2557

| ลำดับ ที่ | ศรป. | รายชื่อโครงการ | กลุ่มงาน ที่ดำเนินการ | แผนงานโครงการ | | | แผน / ผล | | | | | | | | | | จำนวนแบบ | | งบประมาณ | ผลการเบิกจ่าย | | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ | | |
|--------------|-------|---|---|---------------|------|------|----------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|----------|------|--------------|---------------|---------------|--|---|-----|---|
| | | | | 2556 | 2557 | 2558 | ต.ล. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | | แบบทั้งหมด | แบบที่อนุมัติ | | | บาท | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | รวมทั้งสิ้น | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,787,000.00 | 1,057,790.58 | 37.95 | | | | |
| | | การจัดการน้ำชลประทาน | | | | | | | | | | | | | | | | | 120,000.00 | 116,979.95 | 97.48 | | | | |
| | | โอนครั้งที่ 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | สรป.9 | อ่างเก็บน้ำห้วยปรือ อ.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก - เพิ่มปริมาณความจุอ่างเก็บน้ำ (ลำดับที่2) | กช.อบ.3 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | 60,000.00 | 59,999.95 | 100.00 | นายจักรพงษ์ | | | |
| 2 | สรป.9 | อ่างเก็บน้ำห้วยแรง อ.คำชะโนด อ.บ่อไร่ จ.ตราด - เพิ่มปริมาณความจุอ่างเก็บน้ำ | กช.อบ.3 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | 60,000.00 | 56,980.00 | 94.97 | นายเอกสิทธิ์ | | | |
| | | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | โครงการที่จัดเข้าแผน | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,667,000.00 | 940,810.63 | 35.28 | | | | |
| 1 | สพญ. | เขื่อนลำพระเพลิง จ.นครราชสีมา | งช.อบ.1,2,3, | 90 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ลงนามอนุมัติเรียบร้อยแล้ว | | |
| 2 | สพญ. | โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำบี จังหัดพะยา - เขื่อนคอนกรีตคอด (RCC) - ถนนเข้าหัวงาน - อาคารทางระบายน้ำสัน - อาคารท่อระบายน้ำลงลำน้ำเดิม - อาคารท่อส่งน้ำ | กช.อบ.1 กช.อบ.1 กช.อบ.2 กช.อบ.3 กช.อบ.3 | | | | | | | | | | | | | | | | 307,000.00 | 238,685.63 | 77.75 | นายชิงชง นายชิงชง นายรัฐ+นางอรุณวรรณ | งานต่อเนื่องจากปี 2556 รอลงนามอนุมัติแบบ รอลงนามอนุมัติแบบ | | |
| 3 | สพท. | อ่างเก็บน้ำแม่ลาย อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ - ปรับปรุงเขื่อนดิน - ปรับปรุงอาคารทางระบายน้ำสัน - ปรับปรุง River Outlet | กช.อบ.1 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | 510,000.00 | - | 0.00 | นายชอรร นายชิงชง นายนิสิต | ปรับปรุงระบบระบายน้ำได้ตัวเขื่อน ปรับปรุงแนวอาคารระบายน้ำสัน และ River Outlet | | |
| 4 | 1 | อ่างเก็บน้ำเม่นาวาง อ.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ - ออกแบบถนนเข้าโครงการ | กช.อบ. | 85 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | นายนิสิต | งานต่อเนื่องจากปี 2556 | | |
| 5 | 3 | โครงการอ่างเก็บน้ำลอก อ.ทองแสนขัน จ.อุดรธานี - ออกแบบเขื่อน - ออกแบบอาคารทางระบายน้ำสัน - ออกแบบท่อส่งน้ำ | กช.อบ.1 | 90 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | นายชิงชง นายชิงชง นายอมร | แบบอนุมัติ 11 พ.ย. 54 รอลงนามอนุมัติ ส่ง 9 เม.ย. 56 อยู่ระหว่างแก้ไขแบบ | | |
| 6 | 2 | โครงการอ่างเก็บน้ำแม่เมาะ อ.ปง จ.พะเยา - ออกแบบเขื่อน - ออกแบบอาคารทางระบายน้ำสัน - ออกแบบอาคารท่อส่งน้ำลงลำน้ำเดิม - ออกแบบถนนเข้าหัวงาน | กช.อบ. | 80 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | นายอมร | งานต่อเนื่องจากปี 2556 | | |
| 7 | สอบ. | แบบมาตรฐานกำแพงดินแบบคันยื่น - แบบคันยื่น (ความสูง 1.00 เมตร - 10.00 เมตร) - แบบรูปตัว U ความกว้าง 5.00 เมตร ความสูงตั้งแต่ 2.50 - 7.00 เมตร | กช.อบ.1 | 10 | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | นายอมร | อยู่ระหว่างการตรวจแบบ | | |
| 8 | 10 | โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำขุ่นใหญ่ จ.เพชรบูรณ์ (แก้ไขแบบ) - เสริมคันพังกันดินบริเวณอาคารรับน้ำของอาคารระบายน้ำสัน - ปรับปรุงเสริมโครงสร้างอาคารรับน้ำ (Intake Steucre) | กช.อบ.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | นายชิงชง | ส่งอนุมัติ 16 ก.ค.2556 รอลงนามอนุมัติ | | |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|---|---------|--|-----|-----|--|------|--|------------|------------|-------|--|--|--|--|---|------------------------------|
| 52 | สขป.15 | โครงการอ่างเก็บน้ำคลองปกาสัย จ.กระบี่ - ออกแบบเขื่อนและถนนบำรุงรักษา - ออกแบบอาคารทางระบายน้ำสัน - ออกแบบท่อส่งน้ำลงลำน้ำเดิม | กช.อบ.4 | | 40 | 60 | | 100% | | | | | | | | | นายพรหมนารถ+นายปิยะชัย นายภาสวุฒิ+ นายพรหมนารถ นายคารม | |
| 53 | สพท. | อ่างเก็บน้ำมีริม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน - เขื่อนดิน - อาคารทางระบายน้ำสัน - อาคารท่อส่งน้ำลงลำน้ำเดิม | กช.อบ.4 | | 40 | 60 | | 100% | | 360,000.00 | 168,150.05 | 46.71 | | | | | นายวิกรม + นายปิยะชัย นายภาสวุฒิ นายคารม + นายณรงค์ศักดิ์ | |
| 54 | 10 | ปรับปรุงอาคารป้องกันน้ำไหลย้อน | กช.อบ. | | | | | 98% | | | | | | | | | | |
| 55 | 8 | คำดำเนินการออกแบบปรับปรุงเขื่อนและอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิงจ. นครราชสีมา - ออกแบบจัดทำรายละเอียดเขื่อนดิน - ออกแบบจัดทำรายละเอียดอาคาร River Outlet - ออกแบบจัดทำรายละเอียดอาคาร Spillway | กช.อบ. | | | | | 100% | | | | | | | | | นายประวิตร+นายพรหมนารถ นายวิกรม+นายคารม | |
| 56 | 10 | อ่างเก็บน้ำห้วยท่าพล ต.ท่าพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ - ออกแบบถนนทดแทนน้ำท่วม | กช.อบ.3 | | 40 | 60 | | | | | | | | | | | นายเอกสิทธิ์ | รอผลสำรวจภูมิประเทศ |
| 57 | สขป.9 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก - ถนนขึ้น Saddle - การปรับปรุงแก้ไขแบบรั้วซีมของ Gallery | กช.อบ.3 | | | 100 | | | | | | | | | | | นายกวัด นายศิริพงษ์ | รอข้อมูลสำรวจภูมิประเทศ |
| 58 | 4 | โครงการอ่างเก็บน้ำลำพิชชาด อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี - ออกแบบ Parapet wall | กช.อบ. | | | | | | | | | | | | | | นายทิมพร+นายธนา | |
| 59 | 8 | โครงการอ่างเก็บน้ำลำเชียงสา อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา - ออกแบบป้องกันไหลเข้าบริเวณอาคารทางระบายน้ำสัน | กช.อบ. | | | | | | | | | | | | | | นายณัฐ + นางอรุณวรรณ | |
| 60 | สพท.10 | โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเล็ง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ (แก้ไขแบบ) - ปรับแก้แนวลอนเชื่อมระหว่างตัวเขื่อนกับ SADDLE - ปรับแก้ถนนเข้าห้วยงานหรืออาคารประกอบ | กช.อบ. | | | | | | | | | | | | | | นายชิงชง | |
| 61 | | อ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง อ.เนินขาม จ.ชัยนาท - อาคารทางระบายน้ำสัน (แบบทั่วไป) - อาคารทางระบายน้ำสัน (แบบเสริมเหล็ก) | กช.อบ. | | | 100 | | 100% | | | | | | | | | นายเอกสิทธิ์ | |
| 62 | สพท. | โครงการอ่างคลองประแกด อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี - ถนนทดแทนน้ำท่วมฝั่งขวาส่วนต่อขยาย | กช.อบ.3 | | 100 | | | 65% | | | | | | | | | นายเอกสิทธิ์ | รอผลสำรวจภูมิประเทศเพิ่มเติม |
| 63 | | ถนนทดแทนน้ำท่วมฝั่งซ้ายและฝั่งขวา โครงการอ่างขามวกเหล็ก อ.วังม่วง จ.สระบุรี | กช.อบ. | | | | | | | | | | | | | | นายเอกสิทธิ์+นายทัตเทพ นายปณูปี | |
| 64 | สพท. | โครงการอ่างฯ ห้วยสะตอ จ.คราด - ถนนทดแทนน้ำท่วม | กช.อบ. | | | 100 | | | | | | | | | | | นายเอกสิทธิ์ | |
| 65 | | อาคารทางระบายน้ำสัน โครงการปรับปรุงเขื่อน ลำพระเพลิง จ.นครราชสีมา | กช.อบ. | | | | | | | | | | | | | | นายเอกสิทธิ์+นายทัตเทพ นายศิริพงษ์ | |
| 66 | | งานป้องกันลาดตลิ่งอาคารทางระบายน้ำฉุกเฉิน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ | กช.อบ. | | | | | | | | | | | | | | นายเอกสิทธิ์+นายศิริพงษ์ | |
| 67 | | โครงการเพิ่มการระบายน้ำ อ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี - อาคารท่อระบายน้ำลงลำน้ำเดิม | กช.อบ. | | | | | | | | | | | | | | นายทัตเทพ+นายศิริพงษ์ | |

