

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายปี 2558

กลุ่มออกแบบเขื่อน  
เดือน มกราคม พ.ศ. 2558

ลำดับ ที่	สขป.	รายชื่อโครงการ	กลุ่มงาน ที่ดำเนินการ	แผนงานโครงการ			แผน / ผล											จำนวนแบบ		งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย		ผู้รับผิดชอบ		
				2557	2558	2559	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	แบบทั้งหมด		แบบที่อนุมัติ	บาท		%	
		รวมทั้งสิ้น																		2,932,000.00	442,072.15	15.08			
		การจัดการน้ำชลประทาน																		200,000.00	169,130.00	84.57			
		โอนครั้งที่ 2																							
1	สขป.9	เพิ่มปริมาณความจุเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำคลองวังบอน	กข.อบ.3	10	90															100%	100,000.00	84,975.00	84.98	นายจักรพงษ์	
																				20%					
2	สขป.9	เพิ่มปริมาณความจุอ่างเก็บน้ำพรประวง	กข.อบ.3	10	90															100%	100,000.00	84,155.00	84.16	นายภักดิ์	
																				20%					
		โอนครั้งที่ 3																			240,000.00	-	0.00		
1	สขป.9	ออกแบบเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล จ.ระยอง	กข.อบ.																	100%	120,000.00	-			
																					100				
2	สขป.9	ออกแบบเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำหนองคลองใหญ่ จ.ระยอง	กข.อบ.																	100%	120,000.00	-			
																					100				
		การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน																							
		โอนครั้งที่ 1																			252,500.00	223,442.15	88.49		
1	สพญ.	โครงการอ่างเก็บน้ำววกเหล็ก อ.วังม่วง จ.สระบุรี	กข.อบ.3	90	10															100%					
		ออกแบบป้องกันการกัดเซาะลาดเชิงเขา บริเวณหัวงาน																			90%	120,000.00	94,452.15		นายเอกสิทธิ์
		แก้ไขแบบถนนทดแทนน้ำท่วมฝั่งซ้าย																			60%				นายปณู
2		อ่างเก็บน้ำห้วยม่วงก้อน ต.เวียงใต้ อ.ป่าจ้อย จ.แม่ฮ่องสอน	กข.อบ.		100															100%	63,000.00	63,000.00	100.00	นายจักรพงษ์	
		ออกแบบเขื่อนดิน ท่อส่งน้ำลงลำน้ำเดิม อาคารระบายน้ำด้าน																			95%				
3		อ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอู อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์	กข.อบ.	20	75	5														100%	69,500.00	65,990.00	94.95	นายภักดิ์	
		ออกแบบเขื่อนดิน อาคารท่อส่งน้ำ																			15%				
		การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน																							
		โอนครั้งที่ 2																			2,239,500.00	49,500.00	2.21		
1		โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะลม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่	กข.อบ.																	100%					
		- ออกแบบ ถนนทดแทนน้ำท่วม		20	80																50%	150,000.00	-		
2		โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ลาย จ.เชียงใหม่ ออกแบบ ถนนเข้าหัวงาน	กข.อบ.																	100%	950,000.00	-			
		- ทบทวนการออกแบบเพื่อแก้ไขปัญหาลาดเขา เนื่องจากผลการสำรวจด้านธรณีวิทยา																			65%				
		ออกแบบเขื่อนคอนกรีตคอกอัด อาคาร River Outlet อาคาร Spillway																				49,500.00	49,500.00		
3		โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำริม จ.น่าน	กข.อบ.																	100%					
		- ออกแบบรายละเอียดหัวงานและอาคารประกอบ		15	75	10															15%	200,000.00	-		

