รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายปี 2557

กลุ่มออกแบบเขื่อน

เดือน มิถุนายน 2557

ลำดับที่	สชป.	รายชื่อโครงการ	กลุ่มงานที่ดำเนินการ	แผนงานโครงการ			แผน / ผล												จำนวนแบบ		งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย		ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				2556	2557	2558	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	แบบทั้งหมด	แบบที่อนุมัติ		บาท	%		
		รวมทั้งสิ้น																			**2,787,000.00**	**1,090,495.85**	**39.13**		
		การจัดการน้ำชลประทาน																			**120,000.00**	**116,979.95**	**97.48**		
		โอนครั้งที่ 2																							
1	สชป.9	อ่างเก็บน้ำห้วยปรือ ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก	กงข.อบ.3		100														100%		60,000.00	59,999.95	100.00	นายจักรพงษ์	
		- เพิ่มปริมาณความจุอ่างเก็บน้ำ (ลำดับที่2)														47%									
2	สชป.9	อ่างเก็บน้ำห้วยแร้ง ต.ค่าชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด	กงข.อบ.3		100														100%		60,000.00	56,980.00	94.97	นายเอกลักษณ์	
		- เพิ่มปริมาณความจุอ่างเก็บน้ำ														48%									
		การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน																							
		โครงการที่จัดเข้าแผน																			**2,667,000.00**	**973,515.90**	**36.50**		
1	สพญ.	เขื่อนลำพระเพลิง จ.นครราชสีมา	งข.อบ.1,2,3.	90	10																				ลงนามอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
															100%										
2	สพญ.	โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ จังหวัดพะเยา								100%											307,000.00	60,059.32	19.56		งานต่อเนื่องจากปี 2556
		- เขื่อนคอนกรีตบดอัด (RCC)	กงข.อบ.1													98%								นายยิ่งยง	รอลงนามอนุมัติแบบ
		- ถนนเข้าหัวงาน	กงข.อบ.1													10%								นายยิ่งยง	
		- อาคารทางระบายน้ำล้น	กงข.อบ.2													98%								นายณัฐ+นางอรุณวรรณ	รอลงนามอนุมัติแบบ
		- อาคารท่อระบายน้ำลงลำน้ำเดิม	กงข.อบ.3													85%									
		- อาคารท่อส่งน้ำ	กงข.อบ.3													60%									
3	สพก.	อ่างเก็บน้ำแม่ลาย อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่	กข.อบ.1		100														100%		510,000.00	61,842.98	12.13		ปรับปรุงระบบระบายน้ำใต้ตัวเขื่อน
		- ปรับปรุงเขื่อนดิน														50%								นายอรม	ปรับปรุงแนวอาคารระบายน้ำล้น
		- ปรับปรุงอาคารทางระบายน้ำล้น																						นายยิ่งยง	และ River Outlet
		- ปรับปรุง River Outlet														50%								นายนิสิต	
4	1	อ่างเก็บน้ำแม่นาวาง ต.บ้านหลวง อ. แม่อาย จ.เชียงใหม่	กข.อบ.	85	15										100%									นายนิสิต	งานต่อเนื่องจากปี 2556
		- ออกแบบถนนเข้าโครงการ														98%									
5	3	โครงการอ่างเก็บน้ำลอก อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์	กงข.อบ.1	90	10										100%										แบบอนุมัติ 11 พ.ย. 54
		- ออกแบบเขื่อน														100%								นายยิ่งยง	รอลงนามอนุมัติ ส่ง 9 เม.ย. 56
		- ออกแบบอาคารทางระบายน้ำล้น														98%								นายยิ่งยง	อยู่ระหว่างแก้ไขแบบ
		- ออกแบบท่อส่งน้ำ														95%								นายอมร	
6	2	โครงการอ่างเก็บน้ำแม่เมาะ อ.ปง จ.พะเยา	กข.อบ.	80	20											100%									
		- ออกแบบเขื่อน														90%									
		- ออกแบบอาคารทางระบายน้ำล้น														90%								นายอมร	งานต่อเนื่องจากปี 2556
		- ออกแบบอาคารท่อส่งน้ำลงลำน้ำเดิม														90%									
		- ออกแบบถนนเข้าหัวงาน														90%									
7	สอบ.	แบบมาตรฐานกำแพงดินแบบคานยื่น	กงข.อบ.1	10	90														100%						
		- แบบคานยื่น (ความสูง 1.00 เมตร - 10.00 เมตร)														50%								นายอมร	อยู่ระหว่างการตรวจแบบ
		- แบบรูปตัว U ความกว้าง 5.00 เมตร ความสูงตั้งแต่ 2.50 - 7.00 เมตร																							
8	10	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำชุนใหญ่ จ.เพชรบูรณ์ (แก้ไขแบบ)	กงข.อบ.1							100%															ส่งอนุมัติ 16 ก.ค.2556
		- เสริมกำแพงกันดินบริเวณอาคารรับน้ำของอาคารระบายน้ำล้น														98%								นายยิ่งยง	รอลงนามอนุมัติ
		- ปรับปรุงเสริมโครงสร้างอาคารรับน้ำ (Intake Steucre)														98%									

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายปี 2557

กลุ่มออกแบบเขื่อน

เดือน มิถุนายน 2557

ลำดับที่	สชป.	รายชื่อโครงการ	กลุ่มงานที่ดำเนินการ	แผนงานโครงการ			แผน / ผล												จำนวนแบบ		งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย		ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				2556	2557	2558	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	แบบทั้งหมด	แบบที่อนุมัติ		บาท	%		
9	สพก.	อ่างเก็บน้ำคลองไพร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร	กข.อบ.1		100														100%					นายนิสิต	สำนักส่งเข้าแผนปี 2557
		- ออกแบบถนนหัวงาน														35%									
10	สชป.3	อ่างเก็บน้ำคลองครอน อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์	กงข.อบ.1																100%						สำนักส่งเข้าแผนปี 2557
		- เพิ่มศักยภาพกักเก็บน้ำ														25%									ระหว่างรวบรวมข้อมูล
11	สชป.4	อ่างเก็บน้ำแม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก	กงข.อบ.1		60	40													100%						
		- แก้ไขแบบ														30%									
12	สชป.4	อ่างเก็บน้ำแม่สาย อ.เมือง จ.แพร่	กงข.อบ.1		60	40													100%						
		- แก้ไขแบบ														30%									
13	สพก.	อ่างเก็บน้ำแม่แคม จ.แพร่	กงข.อบ.1		60	40													100%					นายจักรภพ + นายอภิชาติ	อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและจัดทำ
		- ถนนทดแทนน้ำท่วม														35%								นายนิสิต	รายละเอียดเบื้องต้น
14	สพก.	อ่างเก็บน้ำแม่ปาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง	กงข.อบ.1		60	40													100%						
		- เขื่อนดิน														25%								นายยิ่งยง + นายอภิชาติ	
		- อาคารทางระบายน้ำล้น																						นายอมร + นายนิสิต	อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล
		- River Outlet																						นายฌรงค์	
		- การป้องกันการเคลื่อนตัวของไหล่เขาบริเวณหัวงาน																							
15	สพญ.	อ่างเก็บน้ำน้ำกุ๋ย อ.ภูเวียง จ.น่าน	กงข.อบ2		60	40													100%						
		- เขื่อนดิน														20%								นายอมร + นายอภิชาติ	
		- อาคารทางระบายน้ำล้น																						นายฌรงค์	อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล
		- River Outlet																						นายฌรงค์ + นายยิ่งยง	
		- การป้องกันการเคลื่อนตัวของไหล่เขาบริเวณหัวงาน																						นายยิ่งยง + นายนิสิต	
16	6	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำลำปาว จ.กาฬสินธุ์	กงข.อบ.2																						
		- ปรับปรุงปัญหาดินหลวมข้างกำแพงกันดินของทางระบาย น้ำล้นใหม่และระบายน้ำด้านท้าย		99	1									100%										นายฌัฐ+นางอรุณวรรณ	ลงนามอนุมัติ 26 ก.พ. 57
		- ระบบระบายน้ำผิวดินและใต้ดินแห่งที่ 1		20	80											95%								นายฌัฐ+นางอรุณวรรณ	อยู่ระหว่างการตรวจแบบ
17	1	อ่างเก็บน้ำห้วยม่วงก๋อน ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน	กข.อบ.	10	90														100%		320,000.00	-	0.00		
		- เขื่อนดิน														70%								นายฌัฐ+นางอรุณวรรณ	
		- อาคารทางระบายน้ำล้น														70%								นายทิฆัมพร+นายศราวุธ	
		- อาคารท่อส่งน้ำลงลำน้ำเดิม														70%								นายคารม	
18	สพก.	อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบอง จ.หนองบัวลำภู	กงข.อบ.2		100														100%		200,000.00	131,434.30	65.72	นายฌัฐ+นางอรุณวรรณ	
		- แก้ไขแบบอาคารท่อส่งน้ำลงลำน้ำเดิม (โดยออกแบบใหม่)														10%								นายธนา	
19	สพญ	อ่างเก็บน้ำโปร่งขุนเพชร จ.ชัยภูมิ	กงข.อบ.2		100														100%					นายฌัฐ+นางอรุณวรรณ	รออนุมัติในหลักการ การแก้ไขแบบ
		- แก้ไขแบบโครงการ																						นายทิฆัมพร	
20	สชป.8	อ่างเก็บน้ำห้วยตาจูน จ.ศรีสะเกษ	กงข.อบ.2		100														100%		150,000.00	98,758.50	65.84	นายนัทที+นายธนา	
		- แก้ไขแบบอาคารทิ้งน้ำอาคารระบายน้ำลุ้นฉุกเฉิน														50%									
21	8	โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง จ.ชัยภูมิ	กงข.อบ.2	99	1					100%															
		- เขื่อนดิน																						นายฌัฐ + นางอรุณวรรณ	
		- อาคารท่อส่งลงลำน้ำเดิม														99%								นายนัทที + นายธนา	ส่งอนุมัติ 2 ต.ค. 2556
		- แก้ไขอาคารท่อส่งน้ำ																							
22	สพญ.	โครงการประตูระบายน้ำบริเวณปากแม่น้ำเลย (ศรีสองรัก) จ.เลย	กงข.อบ.2	95	2					100%														นายนัทที	
		- ประตูระบายน้ำ														99%									

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายปี 2557

กลุ่มออกแบบเขื่อน

เดือน มิถุนายน 2557

ลำดับที่	สชป.	รายชื่อโครงการ	กลุ่มงานที่ดำเนินการ	แผนงานโครงการ			แผน / ผล												จำนวนแบบ		งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย		ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				2556	2557	2558	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	แบบทั้งหมด	แบบที่อนุมัติ		บาท	%		
23	สอบ.	แบบมาตรฐานกำแพงกันดินรูปตัว ยู U	กงข.อบ.2	10	90														100%					นายนันที + นายณัฐ	ชะลอการดำเนินงาน
																10%									
24	สอบ.	งานวิจัยการจำลองสภาวะการไหลหลากแบบฉบับพลัน	กงข.อบ.2	70	30														100%					นายนันที	งานต่อเนื่องปี 2556
		ของเขื่อนลำพระเพลิง จ.นครราชสีมา														75%									ชะลอการดำเนินงาน
25	สพก.	อ่างเก็บน้ำคลองนางชิง ต.ห้วยโจด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว	กข.อบ.3																100%						
		- เขื่อนกักเก็บน้ำ			70	30																		นายศิริพงษ์	
		- อาคารทางระบายน้ำล้น (แบบทั่วไป)			60	40																			
		- อาคารทางระบายน้ำล้น (แบบเสริมเหล็ก)			50	50										50%								นายจักรพงษ์	
		- อาคารท่อส่งน้ำลงลำน้ำเดิม (แบบทั่วไป)			40	60																			
		- อาคารท่อส่งน้ำลงลำน้ำเดิม (แบบเสริมเหล็ก)																						นายปนูย์	
26	สพก.	อ่างเก็บน้ำแซร์ออ ต.แซร์ออ (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว	กข.อบ.3																						
		- เขื่อนกักเก็บน้ำ			70	30													100%					นายศิริพงษ์	
		- อาคารทางระบายน้ำล้น (แบบทั่วไป)			50	50																			
		- อาคารทางระบายน้ำล้น (แบบเสริมเหล็ก)			40	60																		นายจักรพงษ์	
		- อาคารท่อส่งน้ำลงลำน้ำเดิม (แบบทั่วไป)			50	50																			
		- อาคารท่อส่งน้ำลงลำน้ำเดิม (แบบเสริมเหล็ก)			40	60										55%								นายปนูย์	
		- ถนนเข้าหัวงาน														25%									
27	สคญ	โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหางแมว จังหวัดจันทบุรี	กงข.อบ.3												100%									นายภควัต	
		- ออกแบบถนนเข้าหัวงาน		30	70											92%									
		- ถนนทดแทนน้ำท่วม																						นายจักรพงษ์	
28	9	อ่างเก็บน้ำคลองสีชัด จ.ฉะเชิงเทรา	กงข.อบ.3	90	10								100%											นายภควัต	รอการลงนามอนุมัติ
		- ทุ่นกันสวะ (Log Boom)														99%									
29	สชป.10	ส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี	กงข.อบ.3												100%										
		- ปรับปรุงพนังกั้นน้ำโคกสลุง		30	70											38%								นายปนูปี	รอข้อมูลสำรวจภูมิประเทศเพิ่มเติม
		- ปรับปรุงดันกั้นน้ำท่าหลวง			100											30%									
30	10	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ จ.ระยอง	กงข.อบ.3		100								100%											นายเอกลักษณ์	รอการลงนามอนุมัติ
		- ปรับปรุงอาคารทางระบายน้ำล้น														99%									
31	15	อ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง	กงข.อบ.3		20	80																		นายศิริพงษ์	ข้อมูลด้านสำรวจยังไม่สมบูรณ์
		- ปรับปรุงด่านท้ายอาคารทางระบายน้ำล้น														40%									
32	สพก.	อ่างเก็บน้ำคลองเข้า ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จ.ตราด	กงข.อบ.3		70	30													100%						
		- เขื่อนกักเก็บน้ำ														5%								นายศิริพงษ์	
		- อาคารทางระบายน้ำล้น (แบบทั่วไป)																							
		- อาคารทางระบายน้ำล้น (แบบเสริมเหล็ก)																						นายเอกลักษณ์	
		- อาคารท่อส่งน้ำลงลำน้ำเดิม (แบบเสริมเหล็ก)																						นายจักรพงษ์	
33	สพญ.	โครงการระบายผันน้ำลำประทาวฝั่งตะวันออก จ.ชัยภูมิ	กงข.อบ.3			100															300,000.00	222,839.35	74.28		
		- ออกแบบระบบผันน้ำพร้อมอาคารประกอบ ช่วงที่ 1														35%									
34	สพก.	อ่างเก็บน้ำห้วยลำทราย ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี	กงข.อบ.3																100%						
		- เขื่อนกักเก็บน้ำ			100											5%								นายปนูย์	งานปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมจากแบบเดิม
		- อาคารทางระบายน้ำล้น (แบบทั่วไป)			70	30										5%								นายจักรพงษ์	ที่บริษัทที่ปรึกษาออกแบบและที่ได้
		- อาคารท่อส่งน้ำลงลำน้ำเดิม (แบบทั่วไป)			70	30										5%								นายศิริพงษ์	

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายปี 2557

กลุ่มออกแบบเขื่อน

เดือน มิถุนายน 2557

ลำดับที่	สชป.	รายชื่อโครงการ	กลุ่มงานที่ดำเนินการ	แผนงานโครงการ			แผน / ผล												จำนวนแบบ		งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย		ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				2556	2557	2558	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	แบบทั้งหมด	แบบที่อนุมัติ		บาท	%		
35	สพก.	โครงการอ่างเก็บน้ำคลองแอ่ง ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด	กงข.อบ.3																						
		- ออกแบบถนนทดแทนน้ำท่วม			90	10													100%					นายเอกลักษณ์	
		- ถนนเข้าหัวงาน			100											65%			100%						
36	สพก.	อ่างเก็บน้ำคลองกะพง (Site 4) ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา	กข.อบ.3	10	90														100%					นายจักรพงษ์	รอผลสำรวจภูมิประเทศเพิ่มเติม
		- ถนนทดแทนน้ำท่วม																							
37	สพญ.	อ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน (Site 5) ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา	กข.อบ.3	10	90																				รอผลสำรวจภูมิประเทศเพิ่มเติม
		- ออกแบบถนนเข้าหัวงาน																	100%						
38	สพญ.	โครงการอ่างเก็บน้ำมาบหวายโสม ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี	กข.อบ.3		80	20													100%					นายภควัต	รอผลสำรวจภูมิประเทศเพิ่มเติม
		- ถนนทดแทนบริเวณหัวงานและรอบอ่างเก็บน้ำ																							
39	สพญ.	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไข่เน่า ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี	กงข.อบ.3		80	20													100%					นายจักรพงษ์	รอผลสำรวจภูมิประเทศเพิ่มเติม
		- ถนนทดแทนบริเวณหัวงานและรอบอ่างเก็บน้ำ																							
40	สพญ.	โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี	กงข.อบ.3		40	60													100%		60,000.00	54,473.60	90.7893333		รอผลสำรวจภูมิประเทศเพิ่มเติม
		- ออกแบบถนนทดแทนน้ำท่วมรอบอ่างเก็บน้ำ														80%								นายปนูปี	เป็นไปตามแผนของ สพญ.
		- เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำด้านท้าย River Outlet														28%									
41	สชป.9	อ่างเก็บน้ำคลองวังบอน อ.ปากพลี จ.นครนายก	กงข.อบ.3			100																		นายเอกลักษณ์	
		- เพิ่มปริมาณความจุอ่างเก็บน้ำ																							
42	สพก.	อ่างเก็บน้ำคลองคาพลาย จ.จันทบุรี	กงข.อบ.3			100																		นายเอกลักษณ์	
		- ถนนทดแทนน้ำท่วม																							
43	สชป.12	อ่างเก็บน้ำทับเสลา จ.อุทัยธานี	กงข.อบ.3		50	50													100%					นายจักรพงษ์	
		- เพิ่มปริมาณความจุอ่างเก็บน้ำ																							
44	สพก.	อ่างเก็บน้ำท่าถวยล่าง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี	กงข.อบ.3			100																		นายศิริพงษ์+นายจักรพงษ์	
		- เขื่อนกักเก็บน้ำ และอาคารประกอบ																						นายปนูปี	
45	สพก.	อ่างเก็บน้ำห้วยมอโค้ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี	กงข.อบ.3			100																		นายศิริพงษ์+นายจักรพงษ์	
		- เขื่อนกักเก็บน้ำ และอาคารประกอบ																						นายปนูปี	
46	สชป.16	อ่างเก็บน้ำคลองสะเดา จ.สงขลา	กงข.อบ.3			100																		นายจักรพงษ์	
		- เพิ่มปริมาณความจุอ่างเก็บน้ำ																							
47	สชป.14	ส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี	กงข.อบ.3			100																		นายศิริพงษ์	
		- เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ																							
48	สชป.17	อ่างเก็บน้ำคลองยะรม จ.ยะลา	กงข.อบ.4		60	40													100%					นายพรหมนาถ + นายณรงค์ศักดิ์	
		- ตัวเขื่อนและถนนบำรุงรักษาฯ														60%								นายวิกรม	
		- อาคารทางระบายน้ำล้น														60%								นายปิยะชัย	
		- อาคารท่อส่งน้ำลงลำน้ำเดิม														60%								นายคารม	
49	สพก.	อ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอู จ.ประจวบคีรีขันธ์	กงข.อบ.4		70	30													100%		300,000.00	11,894.00	3.96		
		- ตัวเขื่อน														25%								นายวิกรม + นายปิยะชัย	คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ ธ.ค.2557
		- อาคารทางระบายน้ำล้น														25%								นายวิกรม + นายภาสวุฒิ	
		- อาคารท่อส่งน้ำลงลำน้ำเดิม														25%								นายคารม + นายณรงค์ศักดิ์	
50	สพก.	อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ จ.ภูเก็ต	กงข.อบ.4																100%						
		- แก้ไขแบบเขื่อนดิน		25	75											70%								นายวิกรม + นายพรหมนาถ	คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ ธ.ค.2557
		- ออกแบบป้องกันการพังทะลายลาดถนน														100%								นายวิกรม + นายภาสวุฒิ	

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายปี 2557

กลุ่มออกแบบเขื่อน

เดือน มิถุนายน 2557

ลำดับที่	สชป.	รายชื่อโครงการ	กลุ่มงานที่ดำเนินการ	แผนงานโครงการ			แผน / ผล												จำนวนแบบ		งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย		ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				2556	2557	2558	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	แบบทั้งหมด	แบบที่อนุมัติ		บาท	%		
51	สชป.16	โครงการอ่างเก็บน้ำคลองเหมืองตะกั่ว จ.พัทลุง	กงข.อบ.4	40	60									100%							160,000.00	128,317.30	80.20	นายปิยะชัย	ลงนามอนุมัติแบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจแบบ รอลงนามอนุมัติแบบ
		- ออกแบบตัวเขื่อน																							
		- ออกแบบอาคารทางระบายน้ำล้น														95%									
		- ออกแบบท่อส่งน้ำลงลำน้ำเดิม														99%									
52	สชป.15	โครงการอ่างเก็บน้ำคลองปกาไส จ.กระบี่	กงข.อบ.4		40	60													100%						
		- ออกแบบเขื่อนและถนนบำรุงรักษา														58%								นายพรหมนารถ+นายปิยะชัย	
		- ออกแบบอาคารทางระบายน้ำล้น														58%								นายภาสวุฒิ + นายพรหมนารถ	
		- ออกแบบท่อส่งน้ำลงลำน้ำเดิม														58%								นายคารม	
53	สพก.	อ่างเก็บน้ำน้ำริม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน	กงข.อบ.4		40	60													100%		360,000.00	203,896.55	56.64	นายวิกรม + นายปิยะชัย	
		- เขื่อนดิน														15%								นายภาสวุฒิ	
		- อาคารทางระบายน้ำล้น														15%									
		- อาคารท่อส่งน้ำลงลำน้ำเดิม														15%								นายคารม + นายณรงค์ศักดิ์	
54	10	ปรับปรุงอาคารป้องกันน้ำไหลย้อน	กข.อบ.													98%			100%						
55	8	ค่าดำเนินการออกแบบปรับปรุงเขื่อนและอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิงจ.นครราชสีมา	กข.อบ.								100%					99%									
		- ออกแบบจัดทำรายละเอียดเขื่อนดิน																						นายประวิตร+นายพรหมนารถ	
		- ออกแบบจัดทำรายละเอียดอาคาร River Outlet																						นายวิกรม+นายคารม	
		- ออกแบบจัดทำรายละเอียดอาคาร Spillway																							
56	10	อ่างเก็บน้ำห้วยท่าพล ต.ท่าพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์	กงข.อบ.3		40	60																		นายเอกลักษณ์	รอผลสำรวจภูมิประเทศ
		- ออกแบบถนนทดแทนน้ำท่วม																							
57	สชป.9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก	ก'ข.อบ.3			100																			
		- ถนนขึ้น Saddle																						นายภควัต	รอข้อมูลสำรวจภูมิประเทศ
		- การปรับปรุงแก้ไขแบบรั่วซึมของ Gallery																						นายศิริพงษ์	
58	4	โครงการอ่างเก็บน้ำลำพัดชาด อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี	กข.อบ.																					นายทิฆัมพร+นายธนา	
		- ออกแบบ Parapet wall																							
59	8	โครงการอ่างเก็บน้ำลำเชียงสา อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา	กข.อบ.																					นายณัฐ + นางอรุณวรรณ	
		- ออกแบบป้องกันไหล่เขาบริเวณอาคารทางระบายน้ำล้น																							
60	สพก.10	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเล็ง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ (แก้ไขแบบ)	กข.อบ.																					นายยิ่งยง	
		- ปรับแก้แนวถนนเชื่อมระหว่างตัวเขื่อนกับ SADDLE																							
		- ปรับแก้ถนนเข้าหัวงานพร้อมอาคารประกอบ																							
61		อ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง อ.เนินขาม จ.ชัยนาท	กข.อบ.												100%										
		- อาคารทางระบายน้ำล้น (แบบทั่วไป)			100											97%								นายเอกลักษณ์	
		- อาคารทางระบายน้ำล้น (แบบเสริมเหล็ก)			100							100%													
62	สพก.	โครงการอ่างฯคลองประแกด อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี	กงข.อบ.3		100														100%					นายเอกลักษณ์	รอผลสำรวจภูมิประเทศเพิ่มเติม
		- ถนนทดแทนน้ำท่วมฝั่งขวาส่วนต่อขยาย														65%									
63		ถนนทดแทนน้ำท่วมฝั่งซ้ายและฝั่งขวา โครงการอ่างฯมวกเหล็ก อ.วังม่วง จ.สระบุรี	กข.อบ.																					นายเอกลักษณ์+นายทัดเทพ	
																								นายปนูปี	
64	สพก.	โครงการอ่างฯ ห้วยสะตอ จ.ตราด	กข.อบ.			100																		นายเอกลักษณ์	
		- ถนนทดแทนน้ำท่วม																							

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายปี 2557

กลุ่มออกแบบเขื่อน

เดือน มิถุนายน 2557

ลำดับที่	สชป.	รายชื่อโครงการ	กลุ่มงานที่ดำเนินการ	แผนงานโครงการ			แผน / ผล												จำนวนแบบ		งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย		ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				2556	2557	2558	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	แบบทั้งหมด	แบบที่อนุมัติ		บาท	%		
65		อาคารทางระบายน้ำล้น โครงการปรับปรุงเขื่อน ลำพระเพลิง จ.นครราชสีมา	กข.อบ.																					นายเอกลักษณ์+นายทัดเทพ นายศิริพงษ์	
66		งานป้องกันลาดดลิ่งอาคารทางระบายน้ำฉุกเฉิน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์	กข.อบ.																					นายเอกลักษณ์+นายศิริพงษ์	
67		โครงการเพิ่มการระบายน้ำ อ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี - อาคารท่อระบายน้ำลงลำน้ำเดิม	กข.อบ.																					นายทัดเทพ+นายศิริพงษ์	
69	สพก.	อ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด จ.จันทบุรี	กงข.อบ.3																100%					นายศิริพงษ์	
		- เขื่อนกักเก็บน้ำ			100											5%									รอข้อมูลด้านสำรวจภูมิประเทศ
		- อาคารทางระบายน้ำล้น			80	20										5%								นายเอกลักษณ์	ด้านวางโครงการ และด้านอุทกวิทยา
		- อาคารท่อส่งน้ำลงลำน้ำเดิม			80	20										5%								นายจักรพงษ์	
70	สพก.	อ่างเก็บน้ำน้ำเลย จ.เลย	กงข.อบ.3																					นายทัดเทพ	ผชช.อบ.3 รับผิดชอบ
		- ปรับปรุงอาคารควบคุม River Outlet				100																			
71	สพก.	อ่างเก็บน้ำห้วยทวีป จ.สุพรรณบุรี	กงข.อบ.3			100																			อยู่ในความรับผิดชอบของ
		- เขื่อนกักเก็บน้ำ																							กลุ่มงานออกแบบเขื่อน 4
		- อาคารทางระบายน้ำล้น (แบบทั่วไป)																							ตามคำสั่งของ ผส.อบ.
		- อาคารทางระบายน้ำล้น (แบบเสริมเหล็ก)																							
		- อาคารท่อส่งน้ำลงลำน้ำเดิม (แบบทั่วไป)																							
		- อาคารท่อส่งน้ำลงลำน้ำเดิม (แบบเสริมเหล็ก)																							
		- ถนนเข้าหัวงาน																							
		- ถนนทดแทนน้ำท่วม																							
72	สพก.	ฝายคลองมาด (เกาะกูด) จ.ตราด	กงข.อบ.3																100%					นายศิริพงษ์	อยู่ระหว่างการตรวจสอบและแก้ไขแบบ
		- ฝายและอาคารประกอบ			100											75%									
73	สพก.	อ่างเก็บน้ำคลองโพล้ จ.ระยอง	กงข.อบ.3																					นายศิริพงษ์ + นายปนูปี	
		- เขื่อนกักเก็บน้ำ			100														100%						ชลอการออกแบบเนื่องจาก
		- อาคารทางระบายน้ำล้น (แบบทั่วไป)			70	30													100%						ราษฎร์ไม่ยอมให้ก่อสร้าง
		- อาคารทางระบายน้ำล้น (แบบเสริมเหล็ก)			10												100%								
		- อาคารท่อส่งน้ำลงลำน้ำเดิม (แบบทั่วไป)																							
		- อาคารท่อส่งน้ำลงลำน้ำเดิม (แบบเสริมเหล็ก)																							
74	สอบ.	แบบมาตรฐานออกแบบเขื่อน 3	กงข.อบ.3																100%					นายเอกลักษณ์	
		- แบบมาตรฐานท่อลอดถนน														90%									อยู่ระหว่างการแก้ไขแบบ ลงนามอนุมัติแล้ว
		- Intake Structure														80%									
		- อาคารสลายพลังงานน้ำ (Buffle)														100%									
75	สพก.	อ่างเก็บน้ำแม่มอก จ.สุโขทัย		40	60														100%						
		- ปรับปรุงท้ายอาคารทางระบายน้ำล้นเดิมและใหม่	กงข.อบ.1													65%									
76	สพก.	อ่างเก็บน้ำแม่สะลวม จ.เชียงใหม่	กงข.อบ.1		20	80													100%						
		- เขื่อนดิน														35%									
		- อาคารทางระบายน้ำล้น																							
		- River Outlet																							
		- ถนนเข้าหัวงาน																							
		- การป้องกันไหล่เขาเคลื่อนตัว																							