รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายปี 2558

กลุ่มออกแบบเขื่อน

เดือน พฤศจิกายน 2557

ลำดับที่	สชป.	รายชื่อโครงการ	กลุ่มงานที่ดำเนินการ	แผนงานโครงการ			แผน / ผล												จำนวนแบบ		งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย		ผู้รับผิดชอบ
				2556	2557	2558	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	แบบทั้งหมด	แบบที่อนุมัติ		บาท	%	
		รวมทั้งสิ้น																			**452,500.00**	**74,141.30**	**16.38**	
		การจัดการน้ำชลประทาน																			**200,000.00**	**74,141.30**	**37.07**	
		โอนครั้งที่ 1																						
1	สชป.9	เพิ่มปริมาณความจุเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำคลองวังบอน	กงข.อบ.3		100		100%														100,000.00	43,300.00	43.30	นายจักรพงษ์
							10%																	
2	สชป.9	เพิ่มปริมาณความจุอ่างเก็บน้ำพระปรง	กงข.อบ.3		100		100%														100,000.00	30,841.30	30.84	นายภควัต
							10%																	
		การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน																						
		โอนครั้งที่ 1																			**252,500.00**	**-**	**0.00**	
1	สพญ.	โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก อ.วังม่วง จ.สระบุรี	กงข.อบ.3	90	10		100%																	
		ออกแบบป้องกันการกัดเซาะลาดเชิงเขา บริเวณหัวงาน					25%														120,000.00	-		นายเอกลักษณ์
		แก้ไขแบบถนนทดแทนน้ำท่วมฝั่งซ้าย																						นายปนูป์
2		อ่างเก็บน้ำห้วยม่วงก๋อน ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน	กข.อบ.		100		100%														63,000.00	-	0.00	นายจักรพงษ์
		ออกแบบเขื่อนดิน ท่อส่งน้ำลงลำน้ำเดิม อาคารระบายน้ำล้น					95%																	
3		อ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอู อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์	กข.อบ.		100		100%														69,500.00	-	0.00	นายภควัต
		ออกแบบเขื่อนดิน อาคารท่อส่งน้ำ					7%																	